

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

K číslu zmluvy Objednávateľa: 37/2025

K číslu zmluvy Zhotoviteľa: 16/2025

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **Spojená škola Samuela Mikovíniho**
Sídlo: Akademická 13, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zastúpenie: Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ
IČO: 55 609 210
DIČ: 2122042252
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN: -

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: LejonGruup s.r.o.

Sídlo: Bečov 140, 976 63 Predajná
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 34005/S
Štatutárny orgán: Ferdinand Reizer, konateľ
IČO: 51 638 037
DIČ: 2120736563
IČ DPH: SK2120736563
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK93 0900 0000 0051 4353 8177
Transparentný účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/IBAN:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom len ako „Zmluvné strany“)

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Akékoľvek slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Dodatku uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú v Dodatku rovnaký význam, aký daným slovám/slovným spojeniam prisudzuje nižšie definovaná Zmluva, v akomkoľvek gramatickom tvare, v singulári aj v pluráli. Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Dodatku s veľkým začiatočným písmenom majú v Dodatku v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam:

Dodatok – touto listinou uzatváraný dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým sa mení obsah Zmluvy v rozsahu zmien uvedených v čl. 2 Dodatku; za účelom predídenia pochybností sa rozumie, že týmto Dodatkom sa menia iba tie ustanovenia Zmluvy, ktoré sú v ňom výslovne uvedené

a ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté, pričom na výklad Dodatku sa uplatní bod 1.2 Zmluvy.

Zmluva – Zmluva o dielo uzatvorená medzi Zmluvnými stranami dňa 26.09.2025, evidovaná Objednávateľom pod č.: 37/2025 a Zhotoviteľom pod č.: 16/2025, ktorá nadobudla účinnosť dňa 02.10.2025, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2026, účinného dňa 26.03.2026.

1.2 Okolnosti uzatvorenia Dodatku

- a) Cieľom projektu je vytvoriť projektom podmienky pre ekologicky a biologicky stabilný systém pre zadržiavanie vody v krajine, realizovať opatrenia adaptácie prostredia na zmeny klímy a zároveň postupovať v komplexnom projekte obnovy pamiatky tak, aby vynaložené prostriedky a úkony boli zmysluplné, hospodárne a dlhodobu udržateľné.
- b) Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác na Stavbe sa vyskytli nepredvídané okolnosti, vyžadujúce úpravy projektu a realizácie naviac prác. Úpravy boli prerokované a odsúhlasené na kontrolných dňoch.
- c) Popis naviac prác a ich odôvodnenie:
 - I. **Dopojenie splaškovej kanalizácie** – Pri realizácii Stavby boli odkryté funkčné časti splaškových kanalizácií, ktoré boli napojené do dažďových zvodov. Práce riešia ich dopojenie do systému splaškovej kanalizácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Ide o skrytú podzemnú inštaláciu, ktorá nebola zachytená v žiadnej dostupnej dokumentácii ani v projektovej dokumentácii stavby a jej existenciu nebolo možné zistiť pred odkrytím počas zemných prác. Objednávateľ ju preto ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať.
 - II. **Chemické laboratóriá - šachta na uhlie** – pri realizácii Stavby boli odkryté funkčné časti šachty pravdepodobne určenej na zásobovanie uhlím. Práce riešia jej uzavretie, zaizolovanie a odvodnenie tak, aby neohrozovala hlavnú stavbu, ani nové časti konštrukcií. Existencia šachty nebola známa, nebola zachytená v dokumentácii a bolo ju možné odhaliť až pri odkrytí konštrukcií počas realizácie; potrebu jej riešenia preto nebolo možné pri náležitej starostlivosti predvídať.
 - III. **Základ komína** – pri realizácii zemných prác bolo potrebné odstrániť podzemnú časť komína, ktorá bola v kolízii s realizovanou Stavbou a bránila realizácii koncového stavu spevnených plôch a sadových úprav. Poloha a rozsah podzemnej časti komína neboli známe a nevyplývali z dokumentácie; kolízia sa prejavila až pri zemných prácach, preto ju nebolo možné vopred predvídať.
 - IV. **Chemické laboratóriá – odstránenie skaly (medzi šachtami ŠD2 - ŠD3)** – pri realizácii Stavby boli odkryté skalné monolity. Práce riešia ich odstránenie tak, aby bolo možné zrealizovať nové časti konštrukcií v zmysle Dokumentácie. Výskyt skalných monolitov v danom mieste nebol známy a nevyplýval z podkladov k Stavbe; zistiť ho bolo možné až pri odkrytí podlažia, preto ho pri náležitej starostlivosti nebolo možné predvídať.
 - V. **Oprava travertínového sokla** – pri realizácii zemných prác došlo k uvoľneniu travertínového sokla v dôsledku kolapsu pôvodných železných kotviacich prvkov. Aby sa predišlo poškodeniu blokov, bolo potrebné ich demontovať a po realizácii Stavby opätovne namontovať. Stav skrytých pôvodných kotviacich prvkov nebolo možné zistiť bez ich odkrytia; ich kolaps sa prejavil až počas realizácie, preto potrebu opravy nebolo možné vopred predvídať.
 - VI. **Hlavná budova – obnova chodníkov** – s obnovou chodníkov sa pôvodne počítalo iba v rozsahu záberu staveniska. Pôvodné asfaltové chodníky boli realizované bez vhodného podkladu a počas realizácie sa postupne rozpadali. Preto bolo nevyhnutné vymeniť chodník v celej šírke v súlade s projektom S-04 Spevnené plochy, ktorý má vydané súhlasné stanovisko KPU, aj povolenie stavebného úradu. Skutočný stav podkladu pôvodných chodníkov (absencia vhodného podkladu) bol skrytý a prejavil sa

až pri realizácii ich rozpadom; tento stav nebolo možné pri náležitej starostlivosti predvídať.

- VII. **Budova laboratórií – obnova chodníkov** – s obnovou chodníkov sa pôvodne počítalo iba v rozsahu záberu staveniska. Pôvodné asfaltové chodníky boli realizované bez vhodného podkladu a počas realizácie sa postupne rozpadali. Preto bolo nevyhnutné vymeniť chodník v celej šírke v súlade s projektom S-04 Spevnené plochy, ktorý má vydané súhlasné stanovisko KPU, aj povolenie stavebného úradu.
- VIII. **Retenčné nádrže – budova laboratórií** – na základe výstupov zo štúdie obnovy pamiatkového objektu Botanická záhrada a následných rokovaní bola upravená poloha retenčných nádrží tak, aby sa na minimum znížilo riziko zásahu do koreňového systému najvzácnejších jedincov v Botanickej záhrade. Zmene predchádzal doplnkový dendrologický prieskum a realizácia opatrení na ochranu drevín. Opodstatnenosť úpravy je doložená fotodokumentáciou a dendrologickým posudkom; pri realizácii nedošlo k zásahu do koreňových systémov chránených drevín. Ide o doplnujúce práce nadväzujúce na už realizované časti Diela; ich zverenie inému dodávateľovi by z technických dôvodov (nadväznosť na prebiehajúcu realizáciu a technická previazanosť konštrukcií) spôsobilo Objednávateľovi významné ťažkosti a duplicitu nákladov na opätovné prevzatie staveniska a na zodpovednosť za vady na rozhraní prác.
- IX. **Retenčné nádrže – hlavná budova**, na základe výstupov zo štúdie obnovy pamiatkového objektu Botanická záhrada a následných rokovaní bola upravená poloha retenčných nádrží tak, aby sa na minimum znížilo riziko zásahu do koreňového systému najvzácnejších jedincov v Botanickej záhrade. Posun zároveň umožnil vylúčiť plánovaný výrub dvoch jedincov Taxus. Opodstatnenosť je doložená fotodokumentáciou preukazujúcou, že nedošlo k zásahu do žiadneho koreňového systému a že nebol potrebný výrub, ani iný rozsiahly zásah do dvoch jedincov Taxus. Práce priamo nadväzujú na už realizované konštrukcie odvodnenia; zmena dodávateľa nie je z technických dôvodov možná bez narušenia technickej previazanosti a kontinuity realizácie a spôsobila by Objednávateľovi podstatnú duplicitu nákladov a významné organizačné ťažkosti.
- X. **Spevnené plochy okolo objektu budovy Chemických laboratórií** – v súvislosti s presunom retenčnej nádrže (podbod VIII. vyššie) bolo jediným možným umiestnením miesto pod existujúcou asfaltovou plochou, kde je z ekonomického aj technického hľadiska nevyhnutné realizovať spevnenú plochu v podobe definovanej projektom S-04 Spevnené plochy, ktorý má vydané súhlasné stanovisko KPU, ako aj povolenie stavebného úradu. Práce sú technicky neoddeliteľné od presunu retenčnej nádrže realizovaného pôvodným Zhotoviteľom; ich oddelené zadanie inému dodávateľovi by viedlo k duplicite nákladov a k významným ťažkostiam pri deľbe zodpovednosti za spoločné konštrukčné rozhranie.
- XI. **Chemické laboratóriá, zmena polohy vsakovacích jazierok (rúrové vedenie)** – na základe výstupov zo štúdie obnovy pamiatkového objektu Botanická záhrada a následných rokovaní bola upravená poloha vsakovacích objektov/jazierok tak, aby sa na minimum znížilo riziko zásahu do koreňového systému najvzácnejších jedincov v Botanickej záhrade. Boli lokalizované čo najmenej konfliktné miesta v plochách bývalých prístupových komunikácií. Dôsledkom týchto presunov je potrebné zrealizovať predĺženie napojení z retenčných nádrží. Predĺženie napojení bezprostredne nadväzuje na retenčné nádrže realizované pôvodným Zhotoviteľom a je s nimi technicky neoddeliteľné; zmena dodávateľa nie je z technických dôvodov možná bez narušenia kontinuity realizácie a jednotnej zodpovednosti za dielo a spôsobila by Objednávateľovi podstatnú duplicitu nákladov.
- XII. **Hydroizolácia – Hlavná budova** – počas realizácie obnovy objektu boli vykonané odkryvné a diagnostické práce, ktoré preukázali nedostatočný technický stav existujúcich hydroizolačných vrstiev, resp. ich úplnú absenciu v niektorých častiach konštrukcie.

Následným stavebno-technickým prieskumom bolo zistené významné zavlhovanie obvodových a vnútorných nosných konštrukcií spôsobené vzliánaním zemnej vlhkosti a lokálnym priesakom zrážkových vôd. Predmetný objekt predstavuje národnú kultúrnu pamiatku nachádzajúcu sa na území zapísanom v Zozname svetového dedičstva UNESCO, pričom zachovanie jeho historickej autenticity, stavebnej stability a pamiatkových hodnôt si vyžaduje zabezpečenie primeranej ochrany stavebných konštrukcií pred pôsobením vlhkosti. Dlhodobé zavlhovanie murív spôsobuje degradáciu maltových spojív, poškodzovanie omietok, tvorbu soľných výkvetov, zhoršenie mikroklimatických podmienok interiéru a urýchl'uje celkový proces deštrukcie historických stavebných prvkov. Uvedená položka je funkčne súčasťou obnovy objektu SO 01 – Hlavná budova a nadväzuje na už realizované výkopové, zásypové a konštrukčné práce. Jej nerealizovanie v tomto štádiu by si vyžiadalo opätovnú demontáž okapových chodníkov a zásypov, čo by bolo neekonomické a viedlo by k duplicite nákladov. Realizácia hydroizolácie bezprostredne nadväzuje na práce vykonávané pôvodným Zhotoviteľom, najmä na výkopy, zásypy, okapové chodníky a konštrukčné rozhrania pri základoch objektu. Oddelené zadanie týchto prác inému dodávateľovi by z technických dôvodov narušilo kontinuitu realizácie, vytvorilo nejasnú zodpovednosť za vady na spoločnom rozhraní prác a spôsobilo by Objednávateľovi podstatnú duplicitu nákladov.

XIII. **Hydroizolácia – Budova chemických laboratórií** – počas realizácie obnovy objektu boli vykonané odkryvné a diagnostické práce, ktoré preukázali nedostatočný technický stav existujúcich hydroizolačných vrstiev, resp. ich úplnú absenciu v niektorých častiach konštrukcie. Následným stavebno-technickým prieskumom bolo zistené významné zavlhovanie obvodových a vnútorných nosných konštrukcií spôsobené vzliánaním zemnej vlhkosti a lokálnym priesakom zrážkových vôd. Predmetný objekt predstavuje národnú kultúrnu pamiatku nachádzajúcu sa na území zapísanom v Zozname svetového dedičstva UNESCO, pričom zachovanie jeho historickej autenticity, stavebnej stability a pamiatkových hodnôt si vyžaduje zabezpečenie primeranej ochrany stavebných konštrukcií pred pôsobením vlhkosti. Dlhodobé zavlhovanie murív spôsobuje degradáciu maltových spojív, poškodzovanie omietok, tvorbu soľných výkvetov, zhoršenie mikroklimatických podmienok interiéru a urýchl'uje celkový proces deštrukcie historických stavebných prvkov. Uvedené položky sú funkčne súčasťou obnovy objektu SO 02 – Laboratóriá a nadväzujú na už realizované výkopové, zásypové a konštrukčné práce. Ich nerealizovaním v tomto štádiu by bolo potrebné opätovne vykonať demontáž okapových chodníkov a zásypov, čo by bolo neekonomické a viedlo by k duplicite nákladov. Realizácia hydroizolácie bezprostredne nadväzuje na práce vykonávané pôvodným Zhotoviteľom, najmä na výkopy, zásypy, okapové chodníky a konštrukčné rozhrania pri základoch objektu. Oddelené zadanie týchto prác inému dodávateľovi by z technických dôvodov narušilo kontinuitu realizácie, vytvorilo nejasnú zodpovednosť za vady na spoločnom rozhraní prác a spôsobilo by Objednávateľovi podstatnú duplicitu nákladov.

- d) K zmene Zmluvy v prípadoch uvedených v podbodoch I. – VII. písm. (c) tohto bodu Dodatku dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o VO, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať – najmä skryté konštrukcie, inštalácie a stav podlažia zistené až pri ich odkrytí počas realizácie. Zmenou sa zároveň nemení charakter Zmluvy. Vzhľadom na to, že tieto nálezy sa nachádzali pod zemou a boli fyzicky zakryté, nebolo ich možné zistiť ani pri

obhliadke staveniska a kontrole podkladov pred predložením ponuky; vyhlásenia Zhotoviteľa podľa čl. 2 Zmluvy (najmä bodov 2.8 a 2.9) sa preto na tieto okolnosti nevzťahujú, keďže neexistovala objektívna možnosť ich pred uzatvorením Zmluvy odhaliť. Odôvodnenie nepredvídateľnosti okolností je špecifikované v jednotlivých podbodoch I. – VII. písm. (c) tohto bodu Dodatku.

- e) K zmene Zmluvy v prípadoch uvedených podbodoch VIII. – XIII. písm. (c) tohto bodu Dodatku dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o VO, nakoľko predmetom zmeny sú dopĺňajúce práce, ktoré sú nevyhnutné, neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ (Zhotoviteľ), pričom zmena dodávateľa nie je z technických a ekonomických dôvodov možná. Tieto práce bezprostredne nadväzujú na konštrukcie realizované Zhotoviteľom a sú nimi technicky a realizačne neoddeliteľne prepojené. Ich zverenie inému dodávateľovi by narušilo kontinuitu realizácie a jednotnú zodpovednosť za dielo a spôsobilo by Objednávateľovi významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov (opätovné prevzatie staveniska, koordinácia a delba zodpovednosti za vady na spoločnom rozhraní prác). Potreba týchto prác vyplynula z požiadaviek na ochranu pamiatkového objektu Botanická záhrada a vzácnych drevín; na posúdenie a ochranu drevín bol prizvaný externý expert – dendrológ, ktorý spracoval dendrologický posudok a navrhol opatrenia na ochranu chránených jedincov. Keďže tieto požiadavky a z nich vyplývajúca potreba úprav vznikli až po uzatvorení Zmluvy, Zhotoviteľ ich pri predložení ponuky objektívne nemohol posúdiť; vyhlásenia Zhotoviteľa podľa čl. 2 Zmluvy (najmä bodov 2.8 a 2.9) sa preto na tieto okolnosti nevzťahujú. Odôvodnenie, prečo zmena dodávateľa nie je možná, je špecifikované v jednotlivých podbodoch VIII. – XIII. písm. (c) tohto bodu Dodatku.
- f) Práce uvedené v písm. (c) tohto bodu Dodatku rozširujú zmluvný rozpočet v rozsahu podľa položkového rozpočtu v zmysle i/ Zmenového listu č. 1 a Zmenového listu č. 2, ktoré tvoria prílohu č. 1 Dodatku a ii/ Zmenového listu č. 3, ktorý tvorí prílohu č. 2 Dodatku.

2 PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom Dodatku je s ohľadom na bod 14.3 písm. d) Zmluvy dohoda Zmluvných strán na zmene obsahu Zmluvy, a to tak, že s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, sa menia nižšie uvedené ustanovenia Zmluvy nasledovne:

(a) Bod 10.2 písm. a) Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„ (a) *Cena s obsahom podľa bodu 10.1 bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so Zákonom o cenách na základe v Ponuke ponúknutými rozpočtami/ocenenými výkazmi výmer, ktoré tvoria prílohu č. 2 Zmluvy vo vzťahu k Dielu 1 a prílohu č. 4 vo vzťahu k Dielu 2, vo výške*

i/ ceny za vykonanie Diela 1 vo výške:

Cena bez DPH 967 772,36 EUR

DPH 23 % 222 587,64 EUR

***Cena s DPH* 1 190 360,00 EUR**

(slovom: jedenmilióntodevät'desiattisícristošesť'desiat eur vrátane DPH),

ktorá pozostáva :

a/ z časti Ceny bez započítania ceny za naviac práce súvisiace s vykonaním Diela 1 vo výške:

Cena bez DPH: 790 885,42 EUR

DPH 23 %: 181 903,65 EUR

***Cena s DPH:* 972 789,06 EUR**

(slovom: deväťstosedemdesiatdvatisíc sedemstoosemdesiatdeväť eur a šesť eurocentov vrátane DPH)
(ďalej len ako „**Cena bez naviac prác pri vykonaní Diela 1**“)

a

b/ z ceny za naviac práce súvisiace s vykonaním Diela 1 podľa prílohy č. 2 (príloha 2A) vo výške:

Cena bez DPH: 176 886,94 EUR

DPH 23 %: 40 684,00 EUR

Cena s DPH: 217 570,94 EUR

(slovom: dvestosedemsnásttisíc päťstosedemdesiat eur a deväťdesiatštyri eurocentov vrátane DPH)

(ďalej len ako „**Cena za naviac práce pri vykonaní Diela 1**“)

a

ii/ ceny za vykonanie Diela 2 vo výške:

Cena bez DPH: 66 120,93 EUR

DPH 23 %: 15 207,82 EUR

Cena s DPH: 81 328,75 EUR

(slovom: osemdesiatjedentisíc tristo dvadsaťosem eur a sedemdesiatpäť eurocentov vrátane DPH),

ktorá pozostáva :

a/ z časti Ceny bez započítania ceny za naviac práce súvisiace s vykonaním Diela 2 vo výške:

Cena bez DPH: 48 826,79 EUR

DPH 23 %: 11 230,16 EUR

Cena s DPH: 60 056,95 EUR

(slovom: šesťdesiattisíc päťdesiatšesť eur a deväťdesiatpäť eurocentov vrátane DPH)

(ďalej len ako „**Cena bez naviac prác pri vykonaní Diela 2**“ a spolu s Cenou bez naviac prác pri vykonaní Diela 1 len ako „**Cena bez naviac prác**“)

a

b/ z ceny za naviac práce súvisiace s vykonaním Diela 2 podľa prílohy č. 4 (príloha 4A) vo výške:

vo výške:

Cena bez DPH: 17 294,15 EUR

DPH 23 %: 3 977,65 EUR

Cena s DPH: 21 271,80 EUR

(slovom: dvadsaťjedentisíc dvestosedemdesiatjeden eur a osemdesiat eurocentov vrátane DPH)

(ďalej len ako „**Cena za naviac práce pri vykonaní Diela 1**“ a spolu s Cenou za naviac práce pri vykonaní Diela 2 len ako „**Cena za naviac práce**“)

tzn. celková výška Ceny pri uplatnení Opcie a bez započítania Ceny za naviac práce je nasledovná:

Cena bez DPH 839 712,21 EUR

DPH 23 %:

193 133,81 EUR

Cena s DPH:

1 032 846,02 EUR

(slovom: jedenmilióntridsaťdvatisícosemstoštyridsaťšesť eur a dva eurocenty vrátane DPH)

Cena pri uplatnení Opcie a bez započítania Ceny za naviac práce bude uhradená v troch splátkach nasledovne:

- i. **prvá časť Ceny bez naviac prác** vo výške minimálne **50 %** z Ceny, t. j. minimálne vo výške 419 856,11 EUR bez DPH, resp. 516 423,02 EUR s DPH (slovom: päťstošestnásťtisícštyristodvadsaťtri eur a dva eurocenty vrátane DPH) a maximálne **50 %** z Ceny, t. j. maximálne vo výške 419 856,11 EUR bez DPH, resp. 516 423,02 EUR s DPH (slovom: päťstošestnásťtisícštyristodvadsaťtri eur a dva eurocenty vrátane DPH) (ďalej len ako „**Prvá časť Ceny**“);
- ii. **druhá časť Ceny bez naviac prác** vo výške minimálne **25 %** z Ceny, t. j. minimálne vo výške 209 928,05 EUR bez DPH, resp. 258 211,50 EUR s DPH (slovom: dvestopäťdesiatosemtisícvestojedenásť eur a päťdesiat eurocentov vrátane DPH) a maximálne **25 %** z Ceny, t. j. maximálne vo výške 209 928,05 EUR bez DPH, resp. 258 211,50 EUR s DPH (slovom: dvesto päťdesiat osem tisíc dvesto jedenásť eur a päťdesiat eurocentov vrátane DPH) (ďalej len ako „**Druhá časť Ceny**“);
- iii. **tretia časť Ceny bez naviac prác** vo výške maximálne **25 %** z Ceny, t. j. minimálne vo výške 209 928,05 EUR bez DPH, resp. 258 211,50 EUR s DPH (slovom: dvestopäťdesiatosemtisícvestojedenásť eur a päťdesiat eurocentov vrátane DPH) (ďalej len ako „**Tretia časť Ceny**“).

V prípade uplatnenia Opcie sa cena za vykonanie Diela 1 a cena za vykonanie Diela 2 fakturujú a uhrádzajú osobitne. Pravidlá pre určenie výšky jednotlivých častí Ceny a vznik nároku na ich úhradu podľa tohto bodu 10.2 sa uplatnia samostatne vo vzťahu k cene za vykonanie Diela 1 a samostatne vo vzťahu k cene za vykonanie Diela 2.

Cena za naviac práce pri vykonaní Diela 1 a Cena za naviac práce pri vykonaní Diela 2 budú uhradené samostatne, každá na základe osobitne vystavenej faktúry."

(b) **Bod 10.2 písm. c)** Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„(c) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Prvej časti Ceny, Druhej časti Ceny a Ceny za naviac práce pri vykonaní Diela 1 a Ceny za naviac práce pri vykonaní Diela 2 po vykonaní stavebných prác a dodávok, na základe faktúr vystavených v súlade so Zmluvou, ktorých prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele (vo formáte .xls) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a Dozorom, ktorí svojimi podpismi potvrdia, že fakturované stavebné práce a dodávky na Diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách tak, aby sa predišlo duplicitnej úhrade za vykonané stavebné práce a dodávky. Ak o to Objednávateľ požiadava, prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojím subdodávateľom.“

(c) Týmto Dodatkom sa mení znenie prílohy č. 2 Zmluvy tak, že sa príloha č. 2 Zmluvy dopĺňa o prílohu č. 2A: Zmenový list č. 1 a Zmenový list č. 2, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

(d) Dodatkom sa taktiež mení znenie prílohy č. 4 Zmluvy tak, že sa príloha č. 4 Zmluvy dopĺňa o prílohu č. 4A: Zmenový list č. 3, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Platnosť a účinnosť

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) v súlade s Občianskym zákonníkom v spojení so Zákonom o slobode informácií.

3.2 Rovnopisy

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá Zmluvná strana dostane dva rovnopisy.

3.3 Vyhlásenie Zhotoviteľa

Zhotoviteľ vyhlasuje, že žiadna zmena v obsahu Zmluvy v rozsahu podľa čl. 2 tohto Dodatku nemá plyv na jeho vyhlásenia podľa čl. 2 Zmluvy.

3.4 Prílohy

Prílohami Dodatku sú: Príloha č. 1: Zmenový list č. 1 a Zmenový list č. 2 (Príloha č. 2 Zmluvy, časť 2A)

Príloha č. 2: Zmenový list č. 3 (Príloha č. 4 Zmluvy, časť 4A)

3.5 Záverečné vyhlásenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Dodatok uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Dodatku ho vlastnoručne podpisujú.

Banská Štiavnica, dňa:

Predajná, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Spojená škola Samuela Mikovíniho
Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ

.....
LejonGrup s.r.o
Ferdinand Reizer, konateľ

