

Dodatok č. 2

K Mandátnej zmluve zo dňa 24.08.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2020 uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „**Dodatok č. 2**“)

Evidenčné číslo mandanta: 827/2020

evidenčné číslo mandatára: 9504-00

na výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre projekt, resp. stavbu s názvom:
„**Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliach, II. etapa**“

(ďalej ako „**stavba**“)

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Mandant:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO:

37828100

DIČ:

XXXXXXXXXX

Bankové spojenie:

XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX

Telefón/ fax:

048/4325111, 048/4355525

(ďalej ako „**mandant**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Mandatár:

Obchodné meno:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sídlo:

Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 378/B

Štatutárny orgán

Predstavenstvo a. s.

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

IČO:

31 322 000

DIČ:

XXXXXXXXXXXX

IČ DPH :

XXXXXXXXXXXX

Bankové spojenie:

XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX

Swiftový kód:

XXXXXXXXXX

Telefón/ fax:

045/520 33 01 / 045/520 33 88

E mail:

dppzv@dopravoprojekt.sk, sillo@dopravoprojekt.sk,

lavrincikova@dopravoprojekt.sk

(ďalej ako „**mandatár**“ v príslušnom gramatickom tvare a mandant spolu s mandatárom ďalej v zmluva ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.08.2020 **Mandátnou zmluvou na výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre projekt, resp. stavbu s názvom: „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa“**, číslo mandanta 827/2020 a číslo mandatára: 9504-00, ku ktorej neskôr uzatvorili aj jej Dodatok č. 1 zo dňa 12.10.2020 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. III ods. 3.5 Zmluvy **„Termíny plnenia predmetu zmluvy a trvanie zmluvy“** a v súlade s čl. VII. ods. 7.3 Zmluvy **„Záverečné ustanovenia“** dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve, a to z dôvodu zmeny všetkých termínov vykonania povinností mandatára vzťahujúcich sa na výkon Inžinierskej činnosti (IČ) na základe Zmluvy. Definície termínov inžinierskej činnosti podľa tohto Dodatku č.2 sú uvedené v článku III. Zmluvy.
3. Zmena termínu inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, zabezpečenia podkladov pre majetkovoprávne usporiadanie stavby, ktorými sú najmä zmluvy kúpne/nájomné, vyvlastňovacie rozhodnutia, listy vlastníctva so zapísanými novovzniknutými parcelami a i., vychádza z dôvodu časovej náročnosti jednotlivých úkonov majetkovoprávneho usporiadania (uzatvárania zmlúv, ktoré vychádzajú z potrieb trvalých a dočasných záberov v zmysle geometrického plánu, procesu vyvlastňovacích konaní a pod.). Okrem toho po prerokovaní projektovej dokumentácie s tretími stranami vzišu pripomienky, ktoré bude nevyhnuté zapracovať do projektovej dokumentácie, čo má taktiež vplyv na predĺženie lehoty a ktoré okolnosti zmluvné strany v čase podpisu zmluvy nevedeli z objektívnych príčin predpokladať.
Pred vydaním stavebného povolenia na hlavný objekt je nevyhnutné zabezpečiť príslušné povolenia, najmä však rozhodnutie o udelení súhlasu na zásah do mokrade, rozhodnutie/súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa, rozhodnutie/súhlas s výrubom na dreviny rastúce na pobrežnom pozemku, rozhodnutie/súhlas s výrubom na dreviny, ktoré sú súčasťou cestnej zelene, rozhodnutie na osobitné užívanie vôd, rozhodnutie na vodné stavby, rozhodnutie/stanovisko o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo, rozhodnutie/stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na dobu kratšiu ako 1 rok a iné rozhodnutia.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene **čl. III Zmluvy, Termíny plnenia predmetu zmluvy a trvanie zmluvy ods. 3.1.**
5. K zmene zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
 - 1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení **čl. III. Termíny plnenia predmetu zmluvy a trvanie zmluvy ods. 3.1 nasledovne:**
 - 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú, a to najneskôr:
 - a) Vybavenie územného rozhodnutia v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. a) až b) do **120 pracovných dní** od odovzdania dokumentácie pre územné rozhodnutie, vrátane overených geometrických plánov príslušnou správou katastra,
 - b) príprava a odovzdanie materiálov v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. c) až h) do **120 pracovných dní** od obdržania podkladov v zmysle čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, avšak najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca pred mesiacom, v ktorom sa zasadnutie zastupiteľstva BBSK koná po uplynutí uvedenej lehoty. Termíny zasadnutí zastupiteľstva BBSK oznámi mandant písomnou formou na e-mailovú adresu mandatára uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,
 - c) odovzdanie podkladov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami k stavebnému povoleniu v rozsahu podľa čl. II bod. 2.1 písm. g) až p) do **8** mesiacov od nasledujúceho dňa po obdržaní uznesení zastupiteľstva BBSK, ktorými sú prevody a iné práva k pozemkom schválené po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.

- d) zápis novovzniknutých parciel na listy vlastníctva v prospech BBSK v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. q) a u) do **110 dní** od nasledujúceho dňa od účinnosti príslušných zmlúv podľa čl. U bod 2.1 písm. i) tejto zmluvy,
- e) vybavenie stavebného povolenia v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 písm. v) až w) do **180 pracovných dní** od odovzdania podkladov v zmysle tohto čl. bod 3.1 písm. c) až r), resp. od zapísania všetkých novovzniknutých pozemkov na LV a/alebo získania právoplatných vyvlastňovacích rozhodnutí, budúcich či nájomných zmlúv.

Čl.2 ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídla objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/200 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácií) v zmysle neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre mandanta, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre mandatára.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Dodatku č. 2 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa: 18.8.2021

V Bratislave, dňa: 6.8.2021

Za mandanta:

Za mandatára:

.....
Ing. Ján Lunter v. r
predseda
Bánsko-bystrického samosprávneho kraja

.....
Ing. Igor Jakubík v. r
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Martin Šutka v.r
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.