



## **Dodatok č. 1** **K Zmluve o dielo (ZoD) c.č.z. 1017/2020**

na zhotovenie stavby „Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k City Aréne, časť A“,  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### **Čl. 1.** **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1. Objednávateľ**

**: MESTO TRNAVA**  
**Hlavná 1**  
**917 71 Trnava**  
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
: Ing. Dušan Béreš  
: Miroslav Horník  
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku  
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku  
: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
: SK91 0900 0000 0051 6358 1711  
: 00 313 114  
: 2021175728  
: 033/3236134, 101  
: [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)  
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

#### **2. ZHOTOVITEĽ**

**: CS, s.r.o.**  
**Strojárska 5487, 917 02 Trnava**  
: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian ,  
PhD., konateľ  
: Ing. Igor Baďura  
: Ing. Jaroslav Lenghardt  
:  
:  
:  
: 44101937  
: 2022578954  
: 033/2933290  
: cstt@cstt.sk  
(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli podľa čl. 9 ZoD a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. na  
uzatvorenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD c.č.z. 1017/2020 zo dňa 12.08.2020 nasledovne:



**Čl. 2**  
**PREDMET DODATKU**

**1. V čl. 4 ZoD „CENA DIELA“ sa v bode 4.1. pôvodné znenie nahrádza znením:**

„4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 469 416,41 eur s DPH, slovom štyristošesťdesiatdeväťtisícštyristošesť eur a štyridsaťjeden centov s DPH.

*Rekapitulácia podľa stavebných objektov*

Objekt		Cena bez DPH (ZoD)	Zvýšenie / zníženie na základe zmeny	Cena po zmene bez DPH
Oprávnené náklady	SO 01 Cyklotrasa	162 179,64	-2 041,64	160 138,00
	SO 01.1 Autobusová zastávka	20 099,27	-150,00	19 949,27
	SO 02 Krajinno-architektonický projekt	27 958,67	0,00	27 958,67
	SO 03 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie	96 526,02	14 495,43	111 021,45
Neoprávnené náklady	SO 01 Cyklotrasa	34 096,23	10 004,17	44 100,40
	SO 01.2 Veľkokapacitné kontajnerovisko	16 191,16	0,00	16 191,16
	SO 03 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie	0,00	11 821,40	11 821,40

**SPOLU bez DPH:: 357 050,99 34 129,36 391 180,35**

**DPH: 71 410,19 6 825,87 78 236,06**

**Celkom s DPH: 428 461,18 40 955,23 469 416,41**

Odôvodnenie zmeny ZoD:

Na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom boli na stavbe "Cyklotrasa Spartakovská ulica – napojenie k City Aréne, časť A" zrealizované navyše a menej práce, vyplývajúce zo skutkového stavu stavby. Tieto sú presne špecifikované v zmenových listoch č.1. a č.2., ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

SO 03 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

Z dôvodu nedostupnosti projektovaných svietidiel (ukončená ich výroba z dôvodu generačnej obmeny na strane výrobcu), bola odsúhlasená zámena za nové typy svietidiel Siteco (presná špecifikácia v nových položkách).

Pri zemných prácach sa objavili prekážky s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami, prípadne skryté betónové časti, ktoré bolo nutné vybúrať.

Z dôvodu zjednotenia svetelnotechnických parametrov na celej ulici Spartakovská vzišla požiadavka objednávateľa na výmenu svietidiel na jestvujúcich stožiaroch verejného osvetlenia umiestnených na protifahej strane komunikácie za nové.

Sťažený výkop pre stožiar č.19 – ručne pre veľký výskyt podzemných inžinierskych sietí



SO 01 Cyklotrasa

Zmena trasy chodníka zo zámkovej dlažby na Clementisovej ulici z dôvodu ochrany vzrastlého stromu a jeho koreňového systému.

Doplnenie schodiska v priestore rampy pri prechode pre chodcov pri križovatke s Clementisovou ulicou.

Vybúranie cestných obrubníkov v bezbariérových prechodoch na Clementisovej ulici nebolo uvažované v PD.

Zámena doasfaltovania jestvujúceho parkoviska na Clementisovej ulici za liaty betón, keďže terajší povrch je tiež z betónu.

Doplnenie a montáž dorazových líšt pri parkovaní osobných vozidiel na parkovisku pred obytným domom na Clementisovej ulici č.1-4, keďže výkaz výmer uvažoval len s polovičným množstvom.

Realizácia základov pod 2 ks Citylight.

Likvidácia pôvodného spojovacieho chodníka – prepoj medzi chodníkom a cestnou komunikáciou.

**2. V čl. 5. ZoD „ČAS PLNENIA“ sa v bode 5.1.**

- vypúšťa znenie:  
„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 3 mesiacov od začatia prác“
- a nahrádza znením:  
„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najneskôr do 30.11.2020“

Odôvodnenie zmeny ZoD:

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa zo dňa 19.10.2020 dohodli na zmene termínu ukončenia Diela a to z 18.11.2020 na :

Dôvodom zmeny termínu ukončenia Diela sú nevhodné klimatické podmienky ( dlhšie trvajúce daždivé počasie), realizácia navyše prác vyplývajúcich z postupu výstavby a zabezpečovanie materiálu a výrobkov s dlhou dodacou lehotou ( svietidlá, nový prístrešok MHD )

**Čl. 3.**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa ..... 2020.

Prílohy:

- Zmenový list č. 1
- Zmenový list č. 2

V Trnave, dňa 12.11.2020

V Trnave, dňa 10.11.2020.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Ing. Igor Baďura, v.r.  
konateľ