

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO číslo 1484/2018)

evidenčné číslo zhotoviteľa: Z 19-013-0064

na zhotovenie stavby:

Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

Zastúpený

: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

b) technických

: Ing. Dušan Béreš

c) výkonu technického dozoru investora

- stavba

: Ing. Ottavio Vrbovský

- sadové úpravy a 12 mesačná

starostlivosť o zeleň

: Ing. Ľubica Králiková, Ing. Jarmila Garaiová

d) kontroly zhotovenia Diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia Diela

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku

Bankové spojenie

: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu

: SK75 5600 0000 0010 0248 2001

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 2021175728

Číslo telefónu

: 033/3236134, 101

E-mail

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ

: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.,

Mokrán záhon 4

821 04 Bratislava

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského

listu alebo iného oprávnenia na podnikanie

: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro,

vložka č. 307/B

Zastúpený

: Ing. Walter Spitaler, konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Divízia
dopravných a IS

b) technických

: Ing. Karol Bohunický, výrobný-obchodný riaditeľ
oblasti Juh Divízia dopravných a IS

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

: Ing. Viliam Bavalár

Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
IČO	: 00 896 225
DIČ	: 20 20 294 144
Číslo telefónu	: +421 (0) 2 4564 3404
E-mail	: office-juh@swietelsky.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

Pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo (ďalej len "Zmluva" alebo "ZoD") s centrálnym číslom 1484/2018 zo dňa 21.11.2018 "Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky" (ďalej len "Dielo") nastali skutočnosti uvedené v ods. 5.6 čl. 5 ZoD.

Jedná sa o nepriaznivé počasie - mínusové teploty, ktoré neumožňuje Zhotoviteľovi v zimnom období pokračovať v riadnej realizácii stavebných prác na stavebných objektoch *SO 01 Vodná plocha*. Uvedenú skutočnosť oznámil Zhotoviteľ v zmysle ods. 5.2 čl. 5 ZoD zápisom v stavebnom denníku dňa 11.12.2018.

Vychádzajúc z uvedených skutočností sa Zmluvné strany vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č.1484/2018 zo dňa 21.11.2018 nasledovne:

Čl. 1

Do čl.5 ČAS PLNENIA sa dopĺňa bod 5.1.1 v znení:

Vykonávanie stavebných prác na realizácii Diela bude prerušené z dôvodu nastania objektívnych skutočností - nepriaznivé počasie v zimných mesiacoch, ktoré neumožňuje realizovať stavebné práce podmienené špecifickými technologickými postupmi zhotovenia (napríklad zriadenie minerálnych tesniacich konštrukcií, spájanie PVC fólie, zváranie PE potrubia a iné), nakoľko ich realizácia v zimnom období by mohla negatívne ovplyvniť kvalitu diela. Doba prerušenia stavebných prác bude nasledovná:

- od 12.12.2018 do 03.02.2019 – v trvaní 54 dní
- od 11.02.2019 do 24.02.2019 – v trvaní 14 dní
- od 02.03.2019 do 17.03.2019 – v trvaní 16 dní

V období od 04.02.2019 do 10.02.2019 a od 25.02.2019 do 01.03.2019 Zhotoviteľ realizoval výrub drevín na stavebnom objekte SO 02.1 Sadové úpravy, ktorý je v zmysle povolenia na výrub č.OSaŽP/32272-49692/2017 viazaný na mimo vegetačné obdobie.

Zmluvná lehota výstavby, podľa čl.5.1 v trvaní 90 kalendárnych dní, zostáva nezmenená.

Čl. 2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1484/2018 zo dňa 21.11.2018 ostávajú nezmenené a v platnosti. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:

V Trnave, dňa 21.02.2019

V Bratislave, dňa 18.02.2019

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.

Ing. Juraj Marko, v.r., riaditeľ Divízia
dopravných a IS, oblasť Juh

Ing. Karol Bohunický, v.r., výrobný-obchodný
riaditeľ Divízia dopravných a IS, oblasť Juh

Objednávateľ

Zhotoviteľ