

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1055/2018/ODDIPVP č. zhotoviteľa :VK09/2018 uzatvorenej dňa 16.10.2018 medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Banskobystrický samosprávny kraj (ako objednávateľ) a VIAKORP s.r.o. (ako zhotoviteľ) na uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále** v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. dodatku objednávateľa:

ev. č. dodatku zhotoviteľa:

DODATOK č. 94 (1055/2018/ODDIPVP)

(ďalej iba „Dodatok č.1 “)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objedávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov

37828100

048/4325111, 048/4325523

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a
investíciíIng. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,
odborná referentka

048/4325111, 048/4325523

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

vo veciach zmluvných
oprávnený ku konaniu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

VIAKORP, s. r. o.

Môľovská cesta 276, 960 01 Zvolen

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obch.reg.
OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.Ján Bohovic, Stanislav Dado, Ing. Michal Šimko –
konatelia

Ing. Michal Šimko, konateľ

50228455

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že počas realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Dodatku č.1 bolo v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZVO“) „nevyhnutné“:
 - vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer „rozdiel v cestnej sieti“.
 - rozšíriť predmet Zmluvy o realizáciu nových objektov nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie Diela
2. Zmluvné strany vzájomne dohodli na doplnení fakturácie v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej iba „zákon o DPH“), zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) a § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako kalendárny rok, považuje sa služba za dodanú posledným dňom 12. mesiaca.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. VI, bod č.5, VII, bod č.16, X, bod č.1 a XIV, bod č.4, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve predmetom ktorého je :

- zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena termínov realizácie Diela
- zmena Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy a Ceny jednotlivých častí tvoriacich predmet Zmluvy.

I.

Predmet Dodatku č.1

2

1. **V článku III. Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Diela sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.1 nasledovne :**

„1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác týchto ciest:

1. **Rekonštrukcia cesty a mostov II/584, III/2373 Trangoška (Srdiečko) - Tále - Bystrá - cesta III/2378 Vagnár** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy
2. **Rekonštrukcia cesty a mostov II/584, III/2373 Trangoška (Srdiečko) - Tále - Bystrá - realizácia poklopov, sanácia mostných objektov, rozšírenie asfaltových výmer** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č.1 Zmluvy

2. **V článku VI. Termíny realizácie Diela sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č. 2 a 4 nasledovne :**

„2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela vybrané úseky ciest podľa **Prílohy č. 2** .

O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho samostatne užívania schopnej časti – úseku, zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.“

3. **V článku VII. Cena Diela a platobné podmienky sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č.1 a 5 nasledovne :**

„1 Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

	Základná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena bez DPH	653 844,32	105 969,77	759 814,09
DPH 20%	130 768,86	21 193,95	151 962,82
SPOLU	784 613,18	127 163,72	911 776,91

(slovom: **deväťstojedenásttisíc sedemsto sedemdesiatšesť/91) s DPH“.**

- „5. Podkladom pre úhradu ceny Diela budú dve faktúry,
- jedna **faktúra** vystavená zhotoviteľom za časť prác vykonaných a prevzatých objednávateľom na základe jednotlivých preberacích Protokolov v aktuálnom daňovom období v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH a v súlade so zákonom o účtovníctve (tzn. faktúra za všetky odovzdané dokončené časti Diela - samostatne užívania schopné dokončené vybraté úseky ciest v aktuálnom daňovom období),
 - druhá **faktúra** vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného celého Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa Prílohy č. 1 oprávnenou osobou objednávateľa)“.

3

4. V článku XII. Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.6 nasledovne :

„6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). V prípade, že Dielo bude odovzdávané po jednotlivých, samostatného užívania schopných častiach – vybratých úsekoch ciest, plynie záručná doba samostatne pre každý úsek Diela a to odo dňa jeho riadneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom uvedeného v Preberacom protokole príslušnej časti – úseku Diela. Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnené odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.“

4. Týmto Dodatkom č.1 sa súčasne

a) V prílohe č.1 k Zmluve sa vo vzťahu k zneniu Dodatku č.1 :

- ruší sa Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou

- dopĺňa sa výkaz výmer o časti uvedené v prílohe č.1
- b) ruší sa Príloha – Harmonogram postupu prác a nahrádza sa novou Prílohou - Harmonogram postupu prác

II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve má **4 stránky** a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.1 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.1 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve sú:**
 - Príloha č. 1: Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa –vrátane celkovej rekapitulácie Diela
 - Príloha č. 2 : Harmonogram postupu prác

V Banskej Bystrici dňa: **19. 12. 2018** V Zvolene dňa: **13. 12. 2018**

Za objednávateľa: _____ Za zhotoviteľa: _____

Ing. Ján Lunter **Ing. Michal Šimko**
predseda konateľ
Banskobystrického samosprávneho kraja

STAVE

M

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<p>Názov stavby Rekonštrukcia cesty s mostov - II.BB4 Trangočka (Srníčko) - Tále - Bystrá IIIQ2373 Doiná Lenota - Krnáčovo - Tále</p> <p>Názov objektu </p> <p>Názov časti </p> <p>Objednávateľ Banskobystrický samosprávny kraj</p> <p>Projektant </p> <p>Zhotoviteľ VIAKORP s.r.o.</p> <p>Spracoval </p> <p>Rozpočet číslo </p>	<p>JKSO </p> <p>EČO </p> <p>Miesto </p> <p>IČO 37E28100</p> <p>DIČ </p> <p>IČO 50220455</p> <p>DIČ SK2120221499</p> <p>Dňa </p>
--	--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
KP										
1	45.1 Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	VRN 1		0,00
2		Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	VRN 2		0,00
3	45.2 Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	VRN 3		0,00
4		Montáž	0,00	13		0	18	VRN 4		0,00
5	45.3 Stavebno-inštaláčn é práce	Dodávky	0,00				19	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		6 600,00
7	45.4 Kompletáčn é a dokončovacie práce	Dodávky	0,00							
8		Montáž	753 214,09							
9	ZRN (45.1 - 45.4)		753 214,09	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		6 600,00
22	HZS		0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatn é náklady		0,00

<p>Projektant </p> <p>Dátum a podpis </p> <p>Objednávateľ </p> <p>Dátum a podpis </p> <p>Zhotoviteľ </p> <p>Dátum a podpis </p>	<p>Pečiatka </p> <p>Pečiatka </p> <p>Pečiatka </p> <p>ST </p> <p>Pečiatka </p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>25 Súčet 9,14,21-24 759 814,09</p> <p>26 DPH 20,00 % z 759814,09 151 962,82</p> <p>27 Cena s DPH (r. 25 - 26) 911 776,91</p> <p>E Prípočty a odpočty</p> <p>28 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>29 Kľúčová doložka 0,00</p> <p>30 Zvýhodnenie +- 0,00</p>
---	--	---

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REKONŠTRUKCIA #1564 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY


Objemová: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MIAKORP s.r.o.
Miesto:

Spoločnosť:
Dátum:

Kód	Zázname	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HES	VPK	KČ
81	REKONŠTRUKCIA #1564 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY	653 844,32	130 768,86	784 613,18	0,00	647 244,32	0,00	6 600,00	0,00
1	2373 III/2373 Dolná Lehota - Kráľovo - Tále	141 623,01	28 324,76	169 947,77	0,00	141 623,01	0,00	0,00	0,00
2	584 0304 Trangoška - Tále - Bystrá	291 371,20	58 274,24	349 645,44	0,00	291 371,20	0,00	0,00	0,00
237301	SO M 2373-01 Most cez Blvý potok pred obcou Dolná Lehota	5 046,30	1 009,26	6 055,56	0,00	4 446,30	0,00	609,00	0,00
584040	SO M 584-040 Most cez ľavý potok na Trangoške	13 650,40	2 730,08	16 380,48	0,00	12 290,40	0,00	609,00	0,00
584044	SO M 584-044 Most cez potok Bysťánska v doline Veľká	29 653,05	5 930,77	35 583,82	0,00	29 353,05	0,00	609,00	0,00
584047	SO M 584-047 Most cez potok Bysťánska na Šupke	54 616,90	10 923,39	65 540,29	0,00	54 216,90	0,00	609,00	0,00
584038	SO M 584-038 Most cez potok Bysťánska za Trangoškou	7 520,85	1 504,17	9 025,02	0,00	8 225,02	0,00	609,00	0,00
584039	SO M 584-039 Most cez potok Bysťánska na Trangoške	17 613,10	3 522,62	21 135,72	0,00	17 213,10	0,00	609,00	0,00
584040	SO M 584-040 Most cez potok Bysťánska na Šupke	32 927,40	6 585,48	39 512,88	0,00	32 357,40	0,00	609,00	0,00
584030	SO M 584-030 Most cez Čierny potok na Tálach	10 254,15	2 050,83	12 304,98	0,00	10 254,15	0,00	609,00	0,00
584042	SO M 584-042 Most cez potok Bysťánska pod Trangoškou	7 357,80	1 471,55	8 829,35	0,00	8 229,35	0,00	609,00	0,00
237302	SO M 2373-02 Most cez potok Vajšková v obci Dolná Lehota	19 944,40	3 988,88	23 933,28	0,00	19 344,40	0,00	609,00	0,00
584051	SO M 584-051 Most cez potok Bysťánska v osi Bystrá	17 154,08	3 430,87	20 584,95	0,00	16 554,08	0,00	609,00	0,00
Spolu podľa Z0D		653 844,32	130 768,86	784 613,18	0,00	647 244,32	0,00	6 600,00	0,00

Dodatok č. 1 - navyše práce

Navyše práce - cestý	18 907,23	3 721,43	22 628,66	0,00	18 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Navyše práce - stavebný objekt cesta III/2376 Vagnár	87 362,54	17 472,51	104 835,05	0,00	87 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu dodatok č. 1	106 269,77	21 193,95	127 463,72	0,00	105 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu Z0D a dodatok č. 1	759 814,09	151 962,82	911 776,91	0,00	742 619,54	0,00	0,00	6 600,00	0,00



Príloha dodatku č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

iii. Rekonštrukcia cesty a mostov III/584, III/2373 Trangoška (Srdiečko) - Tále - Bystrá - Dodatok č.1 cesta III/2378 Vagnár

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2378 Brezno - Mýto pod Dumbierom (Vagnár)

Cislo cesty/ Názov stavby

III/2378 Brezno - Mýto pod Dumbierom (Vagnár)

stančenie v km: 3,460 - 6,314 - vybraté úseky

dĺžka úseku	1030,00	m
šírka voz. m	7,00	m
plocha úseku	7210,00	m ²
korrekcie		m ²

pop.	m.j.	špecif.	jednotk.cena	výmera	spolu bez DPH
			€		€
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,040	14,00	14,56
čistenie vozovky-zamotanie	m ²		0,050	7 210,00	360,50
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	7 210,00	2 667,70
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MK, MO)	m ²	50 mm	9,450	168,00	1 597,60
ACO 11-II s dovozom rozpreštením a zhutnením	m ²	50 mm	8,460	7 210,00	60 996,60
lokálne výsyrávky nerovnosti krytu z AC, 1E-II	t		57,750	353,29	20 402,50
asfaltová zálievka pracovných spojov.	lm		1,260	1 058,00	1 333,08
				spolu	87 362,54

DPH 20% Spolu s DPH
€ 17 472,51 104 835,05

CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

iii. Rekonštrukcia cesty a mostov II/584, III/2373 Trangoška (Srdiečko) - Tále - Bystrá

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2373 Dolná Lehota - Krpačovo - Tále

**Cislo cesty/ Názov stavby
III/2373 Dolná Lehota - Krpačovo - Tále**

Naviac práce
(1068 + 437 = 1535 m²)

šírka úseku	m
šírka voz. m	m
plocha úseku	1535,00 m ²
korekcie	m ²

pop.	m.j.	špecif.	jednotk. cena		Výmery podľa PD		Navýšenie výmer		Spolu výmery	
			€		výmery		výmery		výmery	
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,050		10,50		0,00			10,50
čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,050		11 676,25		1 535,00			13 211,25
Postrek spojovadi	m ²	0,7 kg/m ²	0,370		11 676,25		1 535,00			13 211,25
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konca MK,MO)	m ²	50 mm	14,700		71,00		0,00			71,00
ACO 11-II s dovozom rozpreštením a zhuňnením	m ²	50 mm	8,490		11 676,25		1 535,00			13 211,25
lokálne výprávkery nerovnosti krytu z AC ₁ 16-II	t		57,750		555,66		52,92			608,58
asfaltova zálievka pracovných spojov	m		1,260		2 252,25		0,00			2 252,25
výškova úprava poklopcov kanalizačných šacht	ks		89,250		18,00		0,00			18,00
spolu					141 623,81		16 732,98			158 356,79

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Zásadka na uskutočnenie stavebných prác.

iii. Rekonštrukcia cesty a mostov III/584, III/2373 Trangoška (Srdiečko) - Tále - Bystrá

Výkaz výmer

Uchádzač:
Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo - Tále

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo - Tále

Naviac práce - výmery, výšková úprava žacht

dĺžka úseku	m
šírka voz. m	m
plocha úseku	1535,00 m ²
korokcia	m ²

pol.	m. j.	špecif.	jednotk. cena		Výmery podľa PD		Navýšenie výmer		Sodu výmery
			€	výmery	výmery	výmery			
výšková úprava pokloпов kanalizačných žacht	ks		89,250	18,00				39,00	
Kanalizačné potrubie - 22ks				0,00			4,00		
Vodierenské šupatka - 12ks				0,00			12,00		
Šachty T-corr - 4ks				0,00			4,00		
Šachta na prepustie - 1ks				0,00			1,00		

spolu 1 606,50 1 874,25 3 480,75

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

