

Predbežný časový a vecný Harmonogram dodania tovaru a služieb s tým spojených

V súvislosti s Podlimitnou zákazkou zadávanou postupom bez využitia elektronického trhu podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predmetom zákazky :
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2
SO-1.3 Výmena výťahov pavilóny C1, C2

predkladá uchádzač TREVA, s.r.o požadovaný dokument Predbežný časový a vecný Harmonogram dodania tovaru a služieb s tým spojených, v podrobnosti na kalendárne dni s uvedením jednotlivých činností. Uvedený harmonogram sa vzťahuje na montáž oboch predmetných výťahov a šachiet.

1. kalendárny deň

- Prevzatie staveniska
- Dodávka materiálu
- Vykládka materiálu
- Umytie vodidiel protiváhy a kabíny technickým benzínom
- Montáž osvetlenia šachty, vypínača stop a vypínača osvetlenia šachty a zásuvky

2. kalendárny deň

- Nanosenie vodidiel protiváhy do šachty
- Rozmeranie šachty
- Vyvezenie stroja, rozvádzača, roštu a elektroinštalačného materiálu do strojovne výťahu
- Vybúranie okolo dverí

3. kalendárny deň

- Zameranie konzol protiváhy
- Montáž konzol protiváhy

4. kalendárny deň

- Montáž vodidiel protiváhy
- Zlícovanie vodidiel protiváhy
- Zameranie konzol vodidiel kabíny

5. kalendárny deň

- Montáž konzol vodidiel kabíny
- Montáž nového rozvádzača

6. kalendárny deň

- Rezerva pre prípad oneskorenia prác a na riešenie neočakávaných situácií

7. kalendárny deň

- Vyvesenie protiváhy pod stropom šachty
- Demontáž pôvodnej kabíny a rámu kabíny
- Demontáž posledného dielu vodidiel kabíny
- Odstránenie nárazníka
- Montáž nového nárazníka kabíny

8. kalendárny deň

- Montáž rámu kabíny a zavesenie na pôvodné laná
- Demontáž horného OR s lankom
- Demontáž závažia OR v priehlbni
- Montáž horného OR
- Montáž závažia OR v priehlbni
- Montáž lanka OR a pripojenie na zachytávače

9. kalendárny deň

- Zvesenie protiváhy a príprava vodidiel kabíny na lícovanie

10. kalendárny deň

- Zlícovanie vodidiel kabíny
- Vyvesenie rámu kabíny na prvom poschodí
- Rozbitie pôvodnej protiváhy a odpojenie pôvodných nosných lán

11. kalendárny deň

- Odstránenie nárazníka, vodiacich drôtov a montáž nového nárazníka protiváhy
- Vytvorenie nového otvoru pre laná
- Montáž novej protiváhy
- Spustenie rámu kabíny na nárazník

12. kalendárny deň

- Rezerva pre prípad oneskorenia prác a na riešenie neočakávaných situácií

13. kalendárny deň

- Demontáž pôvodného stroja
- Odstránenie pôvodného roštu a jeho rozbitie

14. kalendárny deň

- Zabetónovanie podlahy pod pôvodným roštom
- Demontáž rozvádzača
- Montáž roštu stroja
- Montáž elektroinštalácie strojovne a prívodu k stroju a obmedzovača rýchlosti

15. kalendárny deň

- Montáž stroja a jeho pripojenie na rozvádzač
- Montáž nosných lán a ich pripojenie na rám kabíny
- Vytiahnutie rámu kabíny a vyvesenie pod strop šachty
- Pripojenie nosných lán na rám protiváhy
- Kontrola presnosti nábehu lán na protiváhu, kabínu a odkláňaciu kladku
- Zmontovanie dverí a privolávačov a ich roznosenie po poschodiach

16. kalendárny deň

- Výmena šachtových dverí

17. kalendárny deň

- Výmena šachtových dverí

18. kalendárny deň

- Rezerva pre prípad oneskorenia prác a na riešenie neočakávaných situácií
- Práce na úprave šachty

19. kalendárny deň

- Montáž žľabov v šachte
- Montáž stien kabíny a stropu kabíny
- Práce na úprave šachty

20. kalendárny deň

- Montáž kabínových dverí
- Kontrola súososti kabínových dverí a šachtových dverí s kabínou
- Dováženie protiváhy
- Zavesenie ohybných káblov a pripevnenie na kabínu
- Montáž TPK
- Zapojenie privolávačov
- Práce na úprave šachty

21. kalendárny deň

- Zapojenie elektriky kabíny a snímačov
- Montáž osvetlenia strojovne
- Montáž lemovania otvorov
- Práce na úprave šachty

22. kalendárny deň
- Vyčistenie strojovne
 - Natretie podlahy strojovne
 - Zapojenie električky šachty, dverí a ost.
 - Montáž magnetov
 - Práce na úprave šachty
23. kalendárny deň
- Montáž rebríka do priehlbne
 - Vyčistenie priehlbne a natretie podlahy
 - Montáž ohradenia protiváhy
 - Zriadenie dverí
 - Nastavenie váženia
 - Práce na úprave šachty
24. kalendárny deň
- Rezerva pre prípad oneskorenia prác a na riešenie neočakávaných situácií
 - Práce na úprave šachty
25. kalendárny deň
- Vyčistenie výťahu a kabíny
 - Odkúšanie výťahu a nastavenie zastavovania
 - Montážna skúška
26. kalendárny deň
- Úradná skúška
27. kalendárny deň
- Odvoz odpadu
 - Vyčistenie staveniska, odovzdanie staveniska
28. kalendárny deň
- Rezerva pre prípad oneskorenia prác a na riešenie neočakávaných situácií
29. kalendárny deň
- Rezerva pre prípad oneskorenia prác a na riešenie neočakávaných situácií
30. kalendárny deň
- Rezerva pre prípad oneskorenia prác a na riešenie neočakávaných situácií

V Bratislave dňa 10.6.2020

 **TREVA, s.r.o.** ®
Hálova 14, 851 01 Bratislava
IČO: 31367291, IČ DPH: SK2020292142
IBAN: SK19 0200 0000 0028 9844 8651

Roman Vavro – Konateľ TREVA, s.r.o.