

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve zo dňa 29.09.2020 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 27.01.2021 a v znení jej dodatku č. 2 zo dňa 12.05.2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

číslo objednávateľa: 1052/2020/ODDIPVP

číslo zhotoviteľa: 2035-00

**na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom:
„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“**

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ/Mandant:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO: 37828100
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií (ďalej ako „ODDVOI“) Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre riadenie zmluvnej agendy ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Tomáš Deák, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Telefón/ fax: 048/4325111, 048/4325645, 048/4325673, 048/4325609, 048/4325521
E mail: tomas.deak@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk

(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno: Alfa 04 a.s.
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3355/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo v zastúpení:
Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva
IČO: 35 889 853
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ DPH : XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy: Ing. Juraj Fürst

Osoby oprávnené rokovať
v technických veciach: Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táborská, Ing. Jan Tužil
Telefón: XXXXXXXXXXXXXXXX
E mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.9.2020 **Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: „Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“**, číslo objednávateľa: 1052/2020/ODDIPVP a číslo zhotoviteľa: 2035-00, upravenú dňa 27.1.2021 dodatkom č. 1 a dňa 12.05.2021 dodatkom č.2 (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s časťou 4 Zmluvy Spoločné zmluvné podmienky, čl. VII. ods. 1 Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. VIII. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k Zmluve, a to z dôvodu prekážky na strane objednávateľa, k tomu primeranej úpravy ceny a posunu termínu pre odovzdanie inžinierskej činnosti (ďalej aj ako „IČ“).
3. Potreba posunu termínu a rozšírenie obsahu IČ vplynula z dôvodu prekážky na strane objednávateľa, a to neukončeným majetkovo-právnym usporiadaním pozemkov pod budúcou stavbou. Z toho dôvodu nie je možné požiadať o vydanie stavebného povolenia a zmeny stavby pred dokončením a je nutné vyžiadať nové stanoviská dotknutých orgánov a správcov sietí.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene Zmluvy v **Časti 2 Zmluvy „Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti (IČ)“**, čl. IV „**Čas a spôsob výkonu inžinierskej činnosti**“ ods. 1; v čl. V „**Cena výkonu IČ, platobné a fakturačné podmienky**“ ods. 2 a v **Časti 4 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“** čl. III „**Spoločné ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky**“ ods. 2.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), nakoľko *potreba zmeny Zmluvy vplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.*

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Časť 2 Zmluvy „Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti (IČ)“, čl. IV „Čas a spôsob výkonu inžinierskej činnosti“ ods. 1 nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť podľa čl. II ods. 1 tejto časti Zmluvy nasledovne:

Inžinierska činnosť:

- k vydaniu územného rozhodnutie (v prípade potreby):
do 60 kalendárnych dní odo dňa písomnej alebo elektronickej (e-mailom na adresu zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví) výzvy objednávateľa
- k vydaniu (resp. zmene) stavebného povolenia:
do 60 kalendárnych dní odo dňa písomnej alebo elektronickej (e-mailom na adresu zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví) výzvy objednávateľa
- ohlásenia stavebných prác
do 60 kalendárnych dní odo dňa písomnej alebo elektronickej (e-mailom na adresu zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví) výzvy objednávateľa“

1.3 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Časť 2 Zmluvy „Zmluvné podmienky výkonu inžinierskej činnosti (IČ)“, čl. V „Cena výkonu IČ, platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 nasledovne:

„1. Cena za inžiniersku činnosť (IČ) celkom:

Cena bez DPH	1250,00 Eur
DPH 20 %	250,00 Eur
Cena s DPH	1500,00 Eur“

1.4 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Časť 4 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“ čl. III „Spoločné ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 nasledovne:

„2. Celková cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	60 040,00 Eur
DPH 20 %	12 008,00 Eur
Cena s DPH	72 048,00 Eur

slovom: sedemdesiatdvatisícštyridsaťosem Eur s DPH.“

* Rekapitulácia ceny Predmetu Zmluvy:

Časť Predmetu Zmluvy	V zmysle Zmluvy v € bez DPH	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2 v € bez DPH	Dodatok č. 3 v € bez DPH	Výsledná cena v zmysle Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3		
					v € bez DPH	DPH 20%	v € s DPH
DSP a DRS	50 700,00	0,00	4 890,00	0,00	55 590,00	11 118,00	66 708,00
IČ	850,00	0,00	0,00	400,00	1250,00	250,00	1 500,00
OAD	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	640,00	3 840,00

Spolu	54 750,00	0,00	4 890,00	400,00	60 040,00	12 008,00	72 048,00
--------------	------------------	-------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 3 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 3 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici dňa: 22.12.2021

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 22.12.2021

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Lunter v. r.

predseda BBSK

.....
Ing. Juraj Fürst v. r.

predseda predstavenstva

Alfa 04 a.s.

.....
PhDr. Mária Kocianová v. r.
člen predstavenstva
Alfa 04 a.s.