

DODATOK Č. 7
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20GAREK3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics**, konateľ
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK8411110000001138801008
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro,
vložka č. 21431/T

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH**, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, podpredseda predstavenstva
IČO: 44 452 519
DIČ: 2022728796
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4004 2947
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa,
vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 7, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 7

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku nutnosti vybúrania existujúcich zárubní a osadenia nových zárubní pre zabezpečenie normovej priechodnej svetlej výšky dverí, sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 7 a to nasledovne:
 - a) dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 10, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 7 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **9 710,03 EUR bez DPH, t.j. 11 652,04 EUR s DPH**;
 - b) dielo sa redukuje o nevykonané a pôvodne dohodnuté práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 9 (ďalej ako „menejpráce“). Cena menejprác predstavuje sumu **162,87 EUR bez DPH, t.j. 195,44 EUR s DPH**.

2. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce a zohľadnení sumy za nevykonané menejpráce zvyšuje o sumu:

9 547,16 EUR bez DPH

/Slovom: deväťtisícpäťstoštyridsaťsedem eur a šesťnásť centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:

1 849 382,51 EUR bez DPH.


3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve. Vo vystavenej faktúre za naviacpráce dodávateľ zohľadní aj nevykonané menejpráce.
4. V Článku 10 *Odobrdanie a prevzatie Diela*, sa v bode 1., písm. a) zmluvy pôvodná doba ukončenia stavebnej časti z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie naviacprác v zmysle bodu 1. tohto Dodatku č. 7 predlžuje o **35 kalendárnych dní**, a to bez vplyvu na zmenu termínu ukončenia a odobrdania Diela. O čas potrebný na realizáciu naviacprác v zmysle tohto bodu sa zároveň skracuje lehota na ukončenie administratívnej časti v zmysle Článku 10 *Odobrdanie a prevzatie Diela*, bodu 1., písm. b) zmluvy.

Článok III Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 7 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 7 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 10 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác a nezrealizovaných menejprác

Za objednávateľa: 14 -02- 2020
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.




MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva




Ing. Tomáš Valáška
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľa: 14 -02- 2020
AVA-stav, s.r.o.



Alexander Gyurkovics
konateľ



ROZPOČET Príloha č. 10

Stavba:

Rekonštrukcia garážového zariadenia

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

Objekt: Galanta

Objekt: NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Objekt: AVA-stav, s.r.o.

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
28	K	317162101	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1000 POROTHERM WIENERBERGER	ks	5,000	6,92	34,60
29	K	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1250 POROTHERM WIENERBERGER	ks	21,000	12,71	266,91
30	K	317162103	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm, dĺžka uloženia 125 mm - KPP 1500 POROTHERM WIENERBERGER	ks	11,000	14,57	160,27
84	K	642942111	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	43,000	13,57	583,51
85	M	55331940001	Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5 cm - CgU 60 WAGNER SERVICE	ks	3,000	22,62	67,86
86	M	55331940011	Zárubňa oceľová CgU 60x197x15 cm - CgU 60 WAGNER SERVICE	ks	4,000	22,62	90,48
88	M	55331945001	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5 cm - CgU 80 WAGNER SERVICE	ks	13,000	22,62	294,06
90	M	5533194622	Zárubňa oceľová CgU 90x197x15 cm - CgU 90 WAGNER SERVICE	ks	5,000	22,62	113,10
91	M	55331949019	Zárubňa oceľová CgU 110x197x12,5 cm - CgU 110 WAGNER SERVICE	ks	11,000	36,19	398,09
92	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	14,000	161,48	2 260,72
93	M	5533300300	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere - CgU 80 WAGNER	ks	5,000	31,67	158,35
94	M	5533300400	Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere - CgU 90 WAGNER	ks	7,000	36,19	253,33
159	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	144,586	11,43	1 652,62
193	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	120,475	10,67	1 285,47
194	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,475	0,35	42,16
195	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	120,475	8,04	968,62
196	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	120,475	3,77	454,19
197	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	107,618	7,69	827,59
200	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	621,908	24,43	15 193,22
426	M	611638.04	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 1100 / 1970 mm, presklené, polodrážkové, plná DTD doska, CPL laminát, farba biela, s vetr. mriežkou 400x300 mm, okop. plech v.200 mm, vr. kovania nerez, zámkov vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 6c/P, L - Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE	ks	1,000	162,87	162,87
1	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	625,350	0,48	300,17
2	M	246260011600	Penetračný náter na nesavé povrchy, 20 kg	kg	128,822	6,12	788,39
3	K	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, priemerná hr. 30 mm	m2	416,350	11,95	4 975,38
4	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	2,000	26,91	53,82
5	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	26,91	26,91
6	M	611628.01	Dvere vnútorné hladké drevené jednokridlové 900 / 1970 mm, presklené, polodrážkové, plná DTD doska, CPL laminát, farba biela, s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm, vr. kovania nerez, zámkov vložk., nerez prechod. lišta - páv. ozn. 6c/L - m.č. 2.09	ks	1,000	162,87	162,87

Prehľad zmien č.5		
Upravenie stavu položky naviac/menej práce	Zmena výmery (rozdiel) Množstvo	Zmena výmery (rozdiel) Cena celkom [EUR]
naviac práce	2,000	13,84
naviac práce	14,000	177,94
naviac práce	6,000	87,42
naviac práce	22,000	298,54
naviac práce	1,000	22,62
naviac práce	2,000	45,24
naviac práce	3,000	67,86
naviac práce	4,000	90,48
naviac práce	9,000	325,71
naviac práce	5,000	807,40
naviac práce	4,000	126,68
naviac práce	1,000	36,19
naviac práce	48,400	553,21
naviac práce	1,980	21,13
naviac práce	1,980	0,69
naviac práce	1,980	15,92
naviac práce	1,980	7,46
naviac práce	1,980	15,23
naviac práce	28,200	688,93
menej práce	1,000	162,87
naviac práce	625,350	300,17
naviac práce	128,822	788,39
naviac práce	416,350	4975,38
naviac práce	2,000	53,82
naviac práce	1,000	26,91
naviac práce	1,000	162,87