

DODATOK Č. 12
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20GAREK3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1 až č. 11
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: **Puškinova 700/90, 924 01 Galanta**
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics, konateľ**
IČO: **43 989 268**
DIČ: **2022539596**
IČ DPH: **SK2022539596**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**
IBAN: **SK8411110000001138801008**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 21431/T**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: **Hodská 373/38, 924 22 Galanta**
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valaška, ACCA, podpredseda predstavenstva
IČO: **44 452 519**
DIČ: **2022728796**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK49 1100 0000 0029 4004 2947**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa, vložka č. 10509/T**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 12, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 28.6.2019, ako výsledok verejného obstarávania, nastal mimoriadny stav zodpovedajúci okolnostiam vyššej moci, a to v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej republike a následné zavedenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 16.3.2020.
2. Skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. V danom stave došlo k nepriaznivej situácii, znemožňujúcej kontinuálne pokračovanie v realizácii stavebných prác na diele a tým následne v súvislosti s prijatím opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19 zo strany oboch zmluvných strán vzniklo riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle článku 10. Zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s bodom Zmluvy o dielo tento Dodatok č. 12:

Článok I
Predmet Dodatku č. 12

1. Zmluvné strany sa dohodli na prerušení stavebných prác 1. časti Diela v zmysle Článku 10 *Odobranie a prevzatie Diela*, bodu 10.1, časť 1. Zmluvy o dielo v trvaní **sedemdesiat tri (73) kalendárnych dní**, a to počnúc dňom 13.3.2020. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii stavebných prác v zmysle tohto bodu odo dňa 25.5.2020
2. V Článku 10 *Odobranie a prevzatie Diela*, sa pôvodné termíny upravujú nasledovne:
 - a) v bode 1., písm. a), c) Zmluvy o dielo sa pôvodná doba ukončenia stavebnej časti pre (i) Rozvody ÚK pre OMIS a Urgentný príjem a (ii) OMIS z dôvodu mimoriadnej potreby prerušenia stavebných prác v zmysle bodu 1. tohto článku, ako aj z dôvodu oneskorenia dodávok materiálov a omeškania spôsobeného na strane subdodávateľov, predlžuje o **stopäťdesiat tri (153) kalendárnych dní**.
3. V Článku 20 *Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvážovacia podmienka* sa v bode 20.2 pôvodná doba trvania Zmluvy o dielo z dôvodu predĺženia termínu ukončenia stavebnej časti pre 1. aj 2. časť Diela v zmysle bodu 2. tohto článku predlžuje o **stopäťdesiat tri (153) kalendárnych dní**.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 12 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 12 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 12 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V Galante, dňa **14 -09- 2020**

V Galante, dňa **14 -09- 2020**

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Za dodávateľa :
AVA-stav, s.r.o.