

DODATOK Č. 7
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20HEREK7

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 6
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:	Reinter s.r.o.
So sídlom:	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola , konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Zapísaný:	Obchodný register vedený Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 23983/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:	Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
So sídlom:	Nemocničná 7, 066 01 Humenné
Konajúci prostredníctvom:	MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH , predseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška, FCCA , podpredseda predstavenstva
IČO:	47 249 048
DIČ:	2023815200
IČ DPH:	SK7020000669
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK20 1100 0000 0029 4504 2946
Zapísaný:	Obchodný register vedený Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa, vložka č. 10476/P

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 7, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 04.07.2019, ako výsledok verejného obstarávania, nastal mimoriadny stav zodpovedajúci okolnostiam vyššej moci, a to v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID – 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej republike a následné opakované zavedenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky.
2. Skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. V danom stave došlo k nepriaznivej situácii znemožňujúcej kontinuálne pokračovanie v realizácii stavebných prác na dielo a tým následne v súvislosti s prijatím opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID – 19 zo strany oboch zmluvných strán vzniklo riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle článku 10. Zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 7:

Článok I
Predmet Dodatku č. 7

1. V Článku 10 *Odovzdanie a prevzatie Diela*, sa pôvodne dohodnuté termíny upravujú nasledovne:
 - a) v bode 10.1. 3. Časť Diela – rekonštrukcia nemocnice Humenné – Interné oddelenie, 4. NP v písm. e) Zmluvy o dielo sa pôvodný termín začatia realizácie stavebnej časti z dôvodu mimoriadneho stavu spôsobeného pandémie COVID – 19 predlžuje **o šesťdesiatšesť (66) kalendárnych dní**.
2. V Článku 20 *Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka* sa v bode 20.2 pôvodná doba trvania Zmluvy o dielo z dôvodu predĺženia termínu na začatie realizácie stavebnej časti Diela v zmysle bodu 1. písm. a) tohto článku Dodatku č. 7 predlžuje o **šesťdesiatšesť (66) kalendárnych dní**.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 7 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 7 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V Košiciach, dňa 05-11-2021

Za objednávateľa:
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

V Humennom, dňa 05-11-2021

Za dodávateľa:
Reinter s.r.o.

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Jarošláv Pčola
konateľ

Ing. Tomáš alaška, FCCA
podpredse a predstavenstva