



Mesto Trnava
Hlavná 1,
917 71 Trnava

dňa: 14.9.2021

vec: Termín realizácie stavby

zákazka: Humanizácia obytného priestoru, Hospodárska ulica, dvor B

Dobrý deň,

Na základe podpísanej zmluvy č. 1039/2021 na predmetné dielo Vás týmto žiadame o zmenu termínu realizácie stavby.

Odôvodnenie č. 1:

V predmetnej zmluve odstavce č. 2.4 sa uvádza nasledovné:

2.4. Dielo bude zrealizované v rozsahu projektovej dokumentácie – realizačného projektu s názvom „Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu, dvor B“ spracovanej spoločnosťou Atelier DUMA s.r.o., Seredská 66, 917 05 Trnava – Modranka v 04/2018 a požiadaviek Objednávateľa v súťažných podkladoch.

Technická správa projektovej dokumentácie str.11 píše:

Aby bola zaistená kvalita vegetačných úprav je nevyhnutné je realizovať zásadne v optimálnych agrotechnických termínoch. Týmto termínom musí byť prispôbený harmonogram ostatnej výstavby alebo ich súvisiacich častí. Práce budú prevádzané podľa príslušných noriem a budú pri nich dodržané predpísané štandardy.

Vzhľadom na to, že sa úprava obytného priestoru sa týka prevažne sadových úprav, nie je možné aktuálne realizovať tieto práce **s ohľadom na optimálne agrotechnické termíny.**



V tomto aktuálnom období nie je možné zabezpečiť kvalitný rastlinný materiál vzhľadom na to, že stromy sa kopú a expedujú až po opade lístia.

Zároveň sa počas realizácie objavili nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na dokončenie termínu realizácie stavby:

1. Pri výkope základových pätiiek verejného osvetlenia bolo nájdené neidentifikovateľné potrubie, vzhľadom na túto skutočnosť je nutné premiestnenie naprojektovaného osadenia stĺpov verejného osvetlenia.
2. Vzhľadom na to, že koreňový systém niektorých stromov zasahuje do časti spevnených plôch, je nutné zohľadniť odbočenie trasy týchto spevnených plôch tak, aby nedošlo k stretu s koreňovým systémom týchto rastlín.

Potvrdenie termínu dodávky rastlinného materiálu: 22.10.2021

Navrhovaný termínu ukončenia stavby: 31.10.2021

Preto Vás týmto žiadame o zmenu termínu realizácie stavby tak, aby boli dodržané agrotechnické termíny pre realizáciu sadových úprav, boli zohľadnené nepredvídateľné okolnosti na stavbe tak, aby dielo bolo odovzdané v požadovanej kvalite.

Ing. Mária Weberová
konateľ