Identifikátor	Režim úlohy	Číslo objektu	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Názvy zdrojov
1			ETAPA Č.1 (viď. POV) km 22,300 - 26,200	360 dní	Po 01.06.26	Str 26.05.27		
2			ETAPA Č.2 (viď. POV) km 26,200 - 29,675	530 dní	Po 25.01.27	Pi 07.07.28		
3			ETAPA Č.3 (viď. POV) km 29,675 - 31,925	720 dní	Str 16.06.27	Po 04.06.29		
4								
5			Odovzdanie a prevzatie staveniska	1 deň	Po 01.06.26	Po 01.06.26		
6			Prípravné práce a prieskumy	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26		
7			Odovzdanie diela	1 deň	Po 04.06.29	Po 04.06.29		
8								
9		020-00	Demolácia mosta v km 23,4	21 dní	Str 27.01.27	Ut 16.02.27	28;163	
10		021-00	Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou	14 dní	Str 26.05.27	Ut 08.06.27	29SS	
11		022-00	Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3	14 dní	Pi 22.10.27	Št 04.11.27	30SS	
12		023-00	Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno nad Kysucou	7 dní	Pi 22.10.27	Št 28.10.27	30SS	
13		025-00	Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou	7 dní	Pi 19.05.28	Št 25.05.28	31SS	
14		026-00	Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou	14 dní	Pi 19.05.28	Št 01.06.28	31SS	
15		027-00	Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou	7 dní	Pi 19.05.28	Št 25.05.28	31SS	
16		028-00	Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou	14 dní	Pi 19.05.28	Št 01.06.28	31SS	
17		029-01	Demolácia mosta v km 31,690	21 dní	Ut 15.05.29	Po 04.06.29	25FF	
18			**VEGETAČNÉ ÚPRAVY**					
19		031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D3	60 dní	Pi 06.04.29	Po 04.06.29	25FF	
20		032-00	Vegetačné úpravy cesty I/11	60 dní	Pi 06.04.29	Po 04.06.29	25FF	
21			**SPÄTNÁ REKULTIVÁCIA**					
22		052-01	Rekultivácia dočasných záberov PPF	120 dní	Po 05.02.29	Po 04.06.29	25FF	
23		052-02	Rekultivácia dočasných záberov LPF	120 dní	Po 05.02.29	Po 04.06.29	25FF	
24			**DIAĽNICA, MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVATKY**					
25		101-00	Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925	1100 dní	Po 01.06.26	Po 04.06.29		
26		102-00	Križovatka Krásno nad Kysucou	202 dní	Pi 01.10.27	Po 04.06.29		
27			**CESTY I., II., III. TRIEDY, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE**	31 dní	Št 01.10.26	Ne 01.11.26		
28		110-00	Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3	210 dní	Po 01.06.26	Ne 27.12.26	57SS	
29		111-00	Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3	180 dní	Po 25.01.27	Ut 17.08.27		
30		112-00	Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3	243 dní	Po 01.03.27	Ut 08.02.28		
31		113-00	Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3	240 dní	Pi 19.05.28	Ut 10.04.29		
32		114-00	Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci	120 dní	Po 01.06.26	Po 28.09.26	25SS	
33		115-00	Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Blažkove	90 dní	Ne 01.08.27	Pi 29.10.27	30SS	
34		116-00	Úprava cesty II/520 v Krásne n/K	70 dní	Pi 19.05.28	Str 11.04.29	31SS	
35		117-00	Úprava cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K	45 dní	Pi 19.05.28	Ne 02.07.28	31SS	
36		118-00	Napojenie cesty III/2014 (III/011060) do Ochodnice	7 dní	Po 01.06.26	Ne 07.06.26	25SS	
37		119-00	Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3	14 dní	Po 01.06.26	Ne 14.06.26	25SS	
38		120-00	Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3	21 dní	Po 01.06.26	Ne 21.06.26	25SS	
39		121-00	Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove	45 dní	Po 25.01.27	Str 10.03.27	29SS	
40		122-00	Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3	90 dní	Po 01.03.27	So 29.05.27	30SS	
41		123-00	Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
42		124-00	Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
43		125-00	Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K	110 dní	Pi 19.05.28	Ut 05.09.28	31SS	
44			**LESNÉ, POĽNÉ CESTY**					
45		132-00	Poľná cesta v km 23,725 D3	14 dní	Po 01.06.26	Ne 14.06.26	25SS	
46		133-00	Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo	28 dní	Po 01.03.27	Ne 28.03.27	30SS	
47		134-00	Poľná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo	21 dní	Pi 19.05.28	Št 08.06.28	31SS	
48		135-00	Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
49		137-00	Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo	14 dní	Po 01.06.26	Ne 14.06.26	25SS	
50			**CHODNÍKY**					
51		170-00	Chodník pre peších v Kysuckom Lieskovci	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	25SS	
52		171-00	Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
53		171-01	Chodníky pre peších v Krásne n/K	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
54			**MOSTY**					
55		203-00	Most na D3 nad potokom Lodnianka v km 22,313	180 dní	Po 01.06.26	Pi 27.11.26	25SS	
56		204-00	Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643	180 dní	Po 01.06.26	Pi 27.11.26	25SS	
57		205-00	Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3	360 dní	Po 01.06.26	Str 26.05.27	25SS	
58		206-00	Most na D3 nad chodníkom v km 23,315	120 dní	So 28.11.26	So 27.03.27	59	
59		206-10	Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322	180 dní	Po 01.06.26	Pi 27.11.26	25SS	
60		207-00	Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726	150 dní	Po 01.06.26	Str 28.10.26	25SS	
61		208-00	Most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,521	270 dní	Po 01.06.26	Št 25.02.27	25SS	
62		209-00	Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850	180 dní	Str 18.08.27	Ne 13.02.28	63FS+20 dní	
63		209-10	Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3	150 dní	Po 01.03.27	Str 28.07.27		
64		210-00	Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955	150 dní	Str 09.02.28	Pi 07.07.28	30	
65		210-10	Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom	150 dní	Po 25.01.27	Str 23.06.27	29SS	
66		211-00	Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3	360 dní	Po 25.01.27	Str 19.01.28		
67		212-00	Most na D3 nad údolím v km 29,728	270 dní	Po 25.01.27	Št 21.10.27		
68		213-00	Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793	570 dní	Str 16.06.27	Po 05.02.29	249SS	
69		214-00	Most na ceste I/11 v km 30,722 D3	210 dní	Po 10.07.28	Ne 04.02.29		
70		215-00	Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172	210 dní	Po 10.07.28	Ne 04.02.29		
71		216-00	Most na vetve C v Krásne n/K	90 dní	Št 17.08.28	Ut 14.11.28	72	
72		216-10	Most na vetve C v Krásne n/K	90 dní	Pi 19.05.28	Str 16.08.28	31SS	
73		218-00	Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578	210 dní	Po 01.06.26	Ne 27.12.26	25SS	
74		219-00	Oprava mosta nad D3 v km 28,548	120 dní	Po 01.03.27	Po 28.06.27	30SS	
75		220-00	Ekodukt Dunajov nad diaľnicou D3 v km 24,300	180 dní	Po 01.06.26	Pi 27.11.26	25SS	
76		220-10	Ekodukt Dunajov nad cestou I/11	150 dní	Po 01.06.26	Str 28.10.26	25SS	
77			**OPORNÉ MÚRY, ZÁRUBNÉ MÚRY**					
78		230-00	Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vpravo	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	25SS	
79		231-00	Oporný múr na D3 v km 24,363 - 26,080 vľavo	240 dní	Po 01.06.26	Ut 26.01.27	25SS	
80		232-00	Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo	90 dní	Po 01.06.26	So 29.08.26	25SS	
81		233-00	Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo	120 dní	Po 25.01.27	Po 24.05.27	29SS	
82		234-00	Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vpravo	90 dní	Po 25.01.27	So 24.04.27	29SS	
83		235-00	Oporný múr na D3 v km 28,780 - 29,280 vľavo	90 dní	Po 01.03.27	So 29.05.27	30SS	
84		238-00	Oporný múr na D3 v km 31,299 - 31,445 vľavo	150 dní	Pi 19.05.28	Ne 15.10.28	31SS	
85		239-00	Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316	250 dní	Po 01.06.26	Pi 05.02.27	25SS	
86		240-00	Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625	200 dní	Po 01.03.27	Št 16.09.27	30SS	
87		250-00	Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,902 vpravo	300 dní	Po 01.06.26	So 27.03.27	88SS	
88		251-00	Zárubný múr na D3 v km 25,930 - 26,020 vpravo	120 dní	Po 01.06.26	Po 28.09.26	25SS	
89		252-00	Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo	150 dní	Po 01.06.26	Str 28.10.26	87SS	
90		253-00	Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo	350 dní	Po 01.03.27	Ne 13.02.28	30SS	
91		254-00	Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,649 vpravo	150 dní	Pi 19.05.28	Ne 15.10.28	31SS	
92		260-00	Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci	90 dní	Po 25.01.27	So 24.04.27	29SS	
93		261-00	Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou	120 dní	Po 01.03.27	Po 28.06.27	30SS	
94		262-00	Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci	120 dní	Po 01.06.26	Po 28.09.26	25SS	
95			**PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA**					
96		290-02	Protihluková stena na D3 v km 22,300 - 23,506 vpravo	180 dní	Po 01.06.26	Pi 27.11.26	25SS	
97		290-03	Protihluková stena na D3 v km 23,244 - 24,156 vľavo	180 dní	Po 01.06.26	Pi 27.11.26	96SS	
98		290-04	Protihluková stena na D3 v km 24,364 - 25,380 vľavo	180 dní	Po 01.06.26	Pi 27.11.26	97SS	
99		290-05	Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo	150 dní	Po 25.01.27	Str 23.06.27	29SS	
100		290-06	Protihluková stena na D3 v km 25,081 - 26,254 v strednom páse	150 dní	Po 25.01.27	Str 23.06.27	99SS	
101		290-07	Protihluková stena na ceste I/11 v km 0,000 - 0,879 vľavo	180 dní	Po 01.03.27	Pi 27.08.27	30SS	
102		290-09	Protihluková stena na D3 v km 26,400 - 28,556 vľavo	180 dní	Po 01.03.27	Pi 27.08.27	101SS	
103		290-10	Protihluková stena na D3 v km 26,483 - 28,440 vpravo	180 dní	Po 01.03.27	Pi 27.08.27	102SS	
104		290-11	Protihluková stena na D3 v km 29,046 - 30,977 vľavo	180 dní	Št 07.12.28	Po 04.06.29	25FF	
105		290-12	Protihluková stena na D3 v km 29,640 - 29,931 vpravo	180 dní	Št 07.12.28	Po 04.06.29	104FF	
106		290-13	Protihluková stena na D3 v km 30,619 -31,430 vpravo	180 dní	Št 07.12.28	Po 04.06.29	105FF	
107		290-14	Protihluková stena na vetve A a vetve B v križovatke Krásno n/K	180 dní	Št 07.12.28	Po 04.06.29	106FF	
108		290-17	Protihluková stena na úprave cesty I/11 v km 0,000 - 0,300	180 dní	Št 07.12.28	Po 04.06.29	107FF	
109			**OPLOTENIA**					
110		301-00	Oplotenie diaľnice D3	90 dní	Str 07.03.29	Po 04.06.29	25FF	
111		302-00	Náhradné oplotenie v Krásne n/K	60 dní	Pi 06.04.29	Po 04.06.29	25FF	
112		303-00	Oplotenie cesty I/11	60 dní	Pi 06.04.29	Po 04.06.29	25FF	
113			**ODPOČÍVADLO**					
114		311-01	Sadovnícke úpravy	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
115		311-02	Terénne úpravy	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	114SS	
116		311-11	Spevnené plochy	90 dní	Po 01.03.27	So 29.05.27	117SS	
117		311-31	Drobná architektúra	14 dní	Po 01.03.27	Ne 14.03.27	115SS	
118		311-51	Vonkajšia kanalizácia dažďová a odlučovač ropných látok	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	116SS	
119		311-53	Vodovodná prípojka pre odpočívadlo	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	118SS	
120		311-61	Prípojka VN - 22 kV pre ts odpočívadlo Krásno nad Kysucou	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
121		311-62	Kiosková trafostanica	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	122SS	
122		311-63	Vonkajšie osvetlenie	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	119SS	
123		311-64	NN prípojka k dynamickým váham	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
124		311-65	Telefónna prípojka pre odpočívadlo	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	121SS	
125		311-66	Nabíjacie stanice pre elektromobily	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
126		311-67	NN prípojka pre čerpaciu stanicu	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	124SS	
127		311-71	Plynovodná prípojka NTL pre odpočívadlo	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	126SS	
128		311-80	Korporátne toalety	14 dní	Po 01.03.27	Ne 14.03.27	127SS	
129			**KANALIZÁCIE**					
130		501-00	Kanalizácia diaľnice km 22,300 - 31,925	365 dní	Po 01.06.26	Po 31.05.27	25SS	
131		502-00	Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
132		503-00	Dažďová kanalizácia cesty I/11	90 dní	Pi 19.05.28	Str 16.08.28	31SS	
133		504-00	Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
134		505-00	Dažďová kanalizácia miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
135		507-00	Preložka tlakovej kanalizácie v km 27,970	60 dní	Po 01.03.27	Št 29.04.27	30SS	
136		508-00	Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK	60 dní	Po 01.03.27	Št 29.04.27	30SS	
137		509-00	Preložka splaškovej kanalizácie v km 29,760	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
138		510-00	Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
139		511-00	Preložka kanalizácie Komad	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
140		512-00	Úprava kanalizácie Sevak v križovatke KnK	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
141		513-00	Dažďová kanalizácia miestnej komunikácie pri križovatke Krásno n/K	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
142			**VODOVODY**					
143		521-00	Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525	150 dní	Po 01.06.26	Str 28.10.26	25SS	
144		521-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525 D3	14 dní	Po 01.06.26	Ne 14.06.26	145SS	
145		522-00	Preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294 – 23,365	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	143SS	
146		523-00	Preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	144SS	
147		524-00	Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	146SS	
148		526-00	Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 – 27,975	60 dní	Po 01.03.27	Št 29.04.27	30SS	
149		527-00	Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165	60 dní	Po 01.03.27	Št 29.04.27	30SS	
150		527-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,150 D3	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	149SS	
151		528-00	Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
152		528-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	151SS	
153		530-00	Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 – 30,673	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
154		531-00	Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
155		532-00	Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 – 31,170	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
156		533-00	Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130 – 31,170	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
157		534-00	Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
158		534-01	Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	157SS	
159		536-00	Preložka vodovodu DN 150 km 31,170 – 31,942	100 dní	Pi 19.05.28	So 26.08.28	31SS	
160		538-00	Preložka vodovodnej prípojky pre RD s.č. 915 v KnK	7 dní	Pi 19.05.28	Št 25.05.28	31SS	
161			**POTOKY, MELIORÁCIE**					
162		573-00	Úprava potoka Lodnianka	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	25SS	
163		574-00	Úprava Marusovho potoka	60 dní	So 28.11.26	Ut 26.01.27	59	
164		575-00	Úprava bezmenného potoka v km 23,924 D3	90 dní	Po 01.06.26	So 29.08.26	25SS	
165		576-00	Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D3	50 dní	Po 25.01.27	Po 15.03.27	29SS	
166		577-00	Úprava Drozdovho potoka	60 dní	Po 14.02.28	Št 13.04.28	62	
167		578-00	Úprava bezmenného potoka v km 27,448 D3	50 dní	Št 24.06.27	Št 12.08.27		
168		579-00	Úprava bezmenného potoka v km 27,954 D3	100 dní	Št 24.06.27	Pi 16.06.28	65	
169		581-00	Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3	100 dní	Po 01.03.27	Ut 08.06.27	30SS	
170		583-00	Úprava bezmenného potoka v km 31,692 D3	100 dní	Ut 06.02.29	Št 16.05.29	68	
171			**OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ NN, VN, VVN, OZNAMOVACIE VEDENIA**					
172		601-01	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3	90 dní	Po 01.06.26	So 29.08.26		
173		601-02	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 26,800 D3	60 dní	Po 25.01.27	Št 25.03.27		
174		601-03	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 29,100 D3	60 dní	Po 01.03.27	Št 29.04.27	30SS	
175		612-00	Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	172SS	
176		613-00	Preložka 22 kV l.č. 109, km 23.046 D3	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	175SS	
177		614-00	Preložka TS SSE 6195, 22/0.4 kV, 100kVA, Km 23.297 D3	14 dní	Po 01.06.26	Ne 14.06.26	176SS	
178		615-00	Preložka 22 kV prípojky pre pílu, km 23.195 D3	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	177SS	
179		616-00	Preložka 22 kV prípojky Ochodnica, km 23.758 D3	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	178SS	
180		617-00	Preložka 22 kV l.č. 109, km 25.2 D3	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	179SS	
181		618-00	Preložka 22 kV prípojky Drozdovci, km 26.7 D3	60 dní	Po 25.01.27	Št 25.03.27	173SS	
182		619-00	Preložka 22 kV prípojky Michalkovci, km 27.2 D3	60 dní	Po 25.01.27	Št 25.03.27	29SS	
183		620-00	Preložka 22 kV l.č. 109, km 27.9 – 29.15 D3	60 dní	Po 01.03.27	Št 29.04.27	30SS	
184		621-00	Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Ústredie, km 29.8 D3	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
185		622-00	Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Pri jasliach, km 30.26 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
186		623-00	Preložka 22 kV l.č. 114 v križovatke Krásno nad Kysucou	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
187		623-01	Preložka TS 22/0,4 kV – SOUND Krásno nad Kysucou	14 dní	Pi 19.05.28	Št 01.06.28	186SS	
188		623-02	Preložka 22 kV prípojky – TS KOMAD	14 dní	Pi 19.05.28	Št 01.06.28	187SS	
189		624-00	Preložka 22 kV l.č. 109 pri súbehu s cestným obj.135-00	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
190		625-00	Preverenie 22 kV l.č. 114, km 31,419 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
191		626-00	Preložka 22 kV káblového vedenia na c.I/11, km 0,420	7 dní	Pi 19.05.28	Št 25.05.28	31SS	
192		627-00	Preložka 22 kV káblového vedenia, km 31.648 D3	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
193		628-00	Preložka 22 kV prípojky, km 31.805 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
194		632-00	Preložka 0.4 kV vedenia, km 23.335 D3	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	180SS	
195		633-00	Preložka 0.4 kV prípojky pre zariadenia SVS a.s., km 23.328	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	194SS	
196		634-00	Preložka 0.4 kV vedenia (do Blažkova), km 28.14 D3	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
197		635-00	Preložka 0.4 kV prípojky (ku skup RD), km 29.8 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
198		636-00	Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.680 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
199		637-00	Preložka 0.4 kV vedenia, km 30.840 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
200		638-00	Preložka 0.4 kV vedení, km 31.240 D3	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
201		639-00	Preložka NN prípojky Slovak Telekom km 29,5-29,6 D3	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
202		640-00	Preložka 0.4 kV prípojky pre RStP - SPP	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
203		641-00	Prípojka 0.4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou	7 dní	Pi 19.05.28	Št 25.05.28	31SS	
204		642-00	Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	195SS	
205		643-00	VO chodníka do Blažkova Krásno n/Kys.	30 dní	Po 01.03.27	Ut 30.03.27	30SS	
206		644-00	Preložka VO v Krásne nad Kysucou	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
207		645-00	Osvetlenie diaľničných privádzačov v Krásne nad Kysucou	14 dní	Pi 19.05.28	Št 01.06.28	31SS	
208		646-00	NN prípojka pre ISD, km 23,330	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	204SS	
209		647-00	Úprava VO na lávke pre peších nad D3 vkm 26,578	30 dní	Po 25.01.27	Ut 23.02.27	181SS	
210		648-00	Preložka NN vedenia z ČS Kys. Lieskovec, km 23,200 – 23,320 D3	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	208SS	
211		649-00	NN prípojka pre vodomernú šachtu , km 31,150 D3	7 dní	Pi 19.05.28	Št 25.05.28	31SS	
212		650-00	Preložka NN vedenia Skytoll	30 dní	Po 25.01.27	Ut 23.02.27	209SS	
213		651-00	Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	210SS	
214		652-00	Preložka oblastného optického kábla v km 24,5 – 26,6	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	213SS	
215		653-00	Preložka oblastného optického kábla v km 26,6 – 29,8	60 dní	Po 25.01.27	Št 25.03.27	212SS	
216		654-00	Preložka oblastného optického kábla v km 29,8 – 30,7	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
217		655-00	Preložka oblastného optického kábla v km 30,9 – 31,4	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
218		656-00	Preložka prípojného oblastného optického kábla Dunajov	60 dní	Po 25.01.27	Št 25.03.27	215SS	
219		657-00	Preložka prípojného oblastného optického kábla Krásno nad Kysucou	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
220		661-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	214SS	
221		662-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	220SS	
222		663-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 24,5 – 26,6	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	221SS	
223		664-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 26,6 – 29,8	60 dní	Po 25.01.27	Št 25.03.27	218SS	
224		665-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 28,4 – 29,0	60 dní	Ne 01.08.27	Str 29.09.27	30SS	
225		666-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 29,8 – 30,7	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
226		667-00	Preložka uzlového kábla v km 29,8 – 30,7	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
227		668-00	Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 31,2 – 31,4	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
228		669-00	Preložka uzlového kábla v km 31,0 – 31,4	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
229		670-00	Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca na ceste I/11	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
230		671-00	Preložka MTS v km 23,0 - 24,1	30 dní	Po 01.06.26	Ut 30.06.26	222SS	
231		672-00	Preložka MTS v km 26,6	14 dní	Po 25.01.27	Ne 07.02.27	223SS	
232		673-00	Preložka MTS v km 27,0 - 29,8	60 dní	Po 25.01.27	Št 25.03.27	231SS	
233		674-00	Preložka kábla MTS pripoloženého k UK v km 29,8 - 30,7	30 dní	Pi 19.05.28	So 17.06.28	31SS	
234		675-00	Preložka MTS v km 29,8 – 30,7	90 dní	Pi 19.05.28	Str 16.08.28	31SS	
235		676-00	Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11	45 dní	Pi 19.05.28	Ne 02.07.28	31SS	
236		681-00	Preložka MR Kysucký Lieskovec	14 dní	Po 01.06.26	Ne 14.06.26	230SS	
237		682-00	Preložka MR Krásno nad Kysucou	14 dní	Pi 19.05.28	Št 01.06.28	31SS	
238			**INFORMAČNÝ SYSTÉM DIAĽNICE**					
239		694-10	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	210 dní	Po 01.06.26	Ne 24.12.28	236SS	
240		694-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	210 dní	Ut 07.11.28	Po 04.06.29	25FF	
241			**PLYNOVODY**					
242		711-00	Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3	60 dní	Po 01.06.26	Št 30.07.26	239SS	
243		712-00	Preložka STL plynovodu v km 28,100 D3	60 dní	Po 01.03.27	Št 29.04.27	30SS	
244		713-00	Preložka STL plynovodu v km 31,200 D3	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
245		714-00	Preložka regulačnej stanice plynovodu v križovatke Krásno n/K	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
246		716-00	Preložka STL plynovodu v km 29,757 D3	60 dní	Pi 19.05.28	Po 17.07.28	31SS	
247		717-00	Preložka STL plynovodu v rekonštrukcii cesty I/11 v km 0,340 až 0,680	60 dní				
248			**DOČASNÉ KOMUNIKÁCIE**					
249		801-00	Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11	60 dní	Str 16.06.27	So 14.08.27		
250		802-00	Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11	14 dní	Ne 01.08.27	So 14.08.27	30SS	
251			**ÚPRAVA KRYTU VOZOVIEK**					
252		811-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy	60 dní	Pi 06.04.29	Po 04.06.29	25FF	
253		812-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy	30 dní	Ne 06.05.29	Po 04.06.29	25FF	
254		813-00	Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách	30 dní	Ne 06.05.29	Po 04.06.29	253FF	

Projekt: harmonogram
Dátum: Pi 14.06.24

Úloha | Rozdeliť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Priebeh | Manuálny priebeh

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD.	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS)

Q.

VYPRACOVAL: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD.		
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava			
KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ	OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA		
STAVBA: DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2020/264/01
		STUPEŇ:	DSP (DRS)
		DÁTUM:	10/2023
STAVEBNÝ OBJEKT: NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY		FORMÁT:	16xA4
		MIERKA:	-
PRÍLOHA: GRAFICKÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY		ČÍSLO PRÍLOHY: 2.b	SÚPRAVA: