# III.ETAPA VÝSTAVBY - 8. FÁZA KM 29,675-KÚ

Buduje sa:
- Napojenie na cestu do novej Bystrice pomocou dočasnej svetelnej signalizácie po poloviciach SO116-00
- Cesta I/11 SO 113-00 medzi križovatkami Krásno nad Kysucou a koncom diaľnice D3

Vedenie dopravy:
- Po diaľnici D3 a novovybudovaného dopravného systému v Krásne nad Kysucou, resp. ceste I/11

## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| 🟨 | OBLASŤ VÝSTAVBY |
| 🟪 | VEDENIE DOPRAVY |
| 🟩 | NOVOVYBUDOVANÝ ÚSEK |

SO 124-00
SO 117-00
SO 113-00
SO 113-00
SO 102-00 VETVA E
SO 102-00 VETVA D
SO 102-00 VETVA A
SO 102-00 VETVA C
SO 102-00 VETVA B
SO 116-00
SO 125-00
SO 135-00
SKLÁDKA HUMUSU 4, 1215 m2
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
31.0
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
32.0
KM 31,925 ZAČIATOK DIAĽNICE D3 OŠČADNICA - ČADCA, BUKOV.
SSÚD A ODPOČÍVADLO OŠČADNICA - ČASŤ 2, OBJEKT 101-00
DIAĽNICA D3 V KM 22.225 - 33.017 - ÚSEK KM 31,925 - 33,017
= KM 0,225 00 KONIEC DOČASNÉHO PREPOJENIA DIAĽNICE D3 A CESTY
I/11, OBJEKT 801-00

| | | |
|---|---|---|
| ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING<br>Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I.<br>Telefón: +421 2 59 308 261<br>Fax: +421 2 59 308 260<br>E-mail: info@amberg.SK | RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD. | ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01 |
| | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING<br>Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I.<br>Telefón: +421 2 59 308 261<br>Fax: +421 2 59 308 260<br>E-mail: info@amberg.SK | |
| ZOD. PROJEKTANT: Ing. ĽUBOSLAV NAGY | TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD. | | |
| OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | | | |
| KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ | OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA | | |
| STAVBA: DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA | | ČÍSLO ZÁKAZKY: | AP-2020/264/01 |
| | | STUPEŇ: | DSP (DRS) |
| | | DÁTUM: | 10/2023 |
| STAVEBNÝ OBJEKT: NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY | | FORMÁT: | 18xA4 |
| | | MIERKA: | 1:1000 |
| PRÍLOHA: III.ETAPA VÝSTAVBY - 8. FÁZA KM 29,675-KÚ | | ČÍSLO PRÍLOHY: 2.a.17 | SÚPRAVA: |