Dodatok č. 1
k Zmluve o Dielo č. 356/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")

Zmluvné strany:

1.Verejný obstarávateľ	:	**Mestská časť Bratislava - Rača**
sídlo	:	Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO	:	00 304 557
štatutár:	:	Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ	:	202 087 92 12
IČ DPH	:	nie je platiteľom DPH
bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN)	:	SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ")

a

2. Obchodné meno	:	**KAMI PROFIT, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania	:	Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO	:	35 943 301
štatutárny orgán	:	Ing. Milín Kaňuščák; konateľ Barbora Mikitová, konateľ
zápis	:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 36648/B
DIČ	:	202 202 38 72
IČ DPH	:	SK 202 202 38 72
bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (IBAN)	:	SK46 0200 0000 0000 0040 3254 6751

(ďalej len „**zhotoviteľ**")
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**")

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2023 Zmluvu o dielo: „Športový areál ZŠ Plickova, I. etapa Bratislava - Rača" (ďalej len „dielo"), spočívajúce vo vybudovaní športového areálu základnej školy, na ulici Plickova 9 v Bratislave, (ďalej aj len **„dielo"**), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.1 zmluvy.

Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne ocenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste č. ZL 001 zo dňa 27.7.2023, ZL 002 zo dňa 04.08.2023, ZL 003 zo dňa 8.8.2023, ZL 004 zo dňa 25.08.2023 (ďalej len „naviac práce"), zmluvné strany sa v súlade s bodmi 6.10 a 6.11 zmluvy a s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) o naviac práce a splatnosti faktúry (platobných podmienok) za naviac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie.

Cena za naviac práce tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 1, činí spolu sumu **52 819,19 EUR s DPH (päťdesiatdvatisícosemstodevätnásť a 19/100), o ktorú sa navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

Čl. I.
Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH	:	*748 696,49 EUR*
DPH 20 %	:	*149 739,3 EUR*
celková cena vrátane DPH	**:**	***898 435,79 EUR***

*(slovom: osemstodeväťdesiatosemtisíc štyristotridsaťpäť eur a 79/100) (ďalej len „**celková cena**"), pričom ide o cenu pevnú, konečnú."*

2. Položkovitý rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkovitý rozpočet naviac prác podľa tohto dodatku č. 1, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

   Celková cena za naviac práce:

Cena bez DPH:	44 015,99 EUR
DPH 20%:	8 803,2 EUR
Celková cena vrátane DPH:	52 819,19 EUR

3. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena naviac prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je položkovitý rozpočet naviac prác – Zmenové listy č. ZL 001 zo dňa 27.7.2023, ZL 002 zo dňa 04.08.2023, ZL 003 zo dňa 8.8.2023, ZL 004 zo dňa 25.08.2023.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 10. 10. 2023

Za objednávateľa:

Mgr. Micl
starosta, MČ

otován
slava - Rača

V Bratislave dňa: 27. 10. 2023

Za zhotoviteľa:

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
č.ú.: 1204325004/1111

Ing. Milin Kaňuščák
konateľ, KAMI PROFIT, s.r.o.

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ **Mestská časť Bratislava - Rača** Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 001
	Dátum vydania:	27.7.2023
Zhotoviteľ **KAMI PROFIT, s.r.o.** Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	**Projekt:** **Športový areál ZŠ Plickova, I.etapa**	
Obchodný súbor: **Stavebný objekt** **SO 01.00 Príprava územia**	**Číslo zmluvy / nákupnej objednávky:** **ZoD 356/2023**	

Predmet zmeny:
Dodávka železobetónových panelov na zriadenie ochrany exstujúcej dlažby.

Popis, dôvod zmeny

V pôvodnom projekte sa počítalo s použitím búraných železobetónových panelov na ochranu existujúcej prístupovej komunikácie. Existujúce panely nie sú vystužené a nedajú sa opätovne použiť na ochranu komunikácie. Je potrebné dodať železobetónové panely. Bez ich dodávky nie je možné ochrániť existujúcu dlažbu. V cene nie je zahrnuté odstránenie ani odvoz dodaných železobetónových panelov.
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Prílohy: Rozpočet	**Cena zmeny:** 12 999,36 **€ bez DPH**

Dopady do harmonogramu : **Objednaním po 21.7. sa termín posúva o alikvótny počet dní**

Podpis zástupcu **ZHOTOVITEĽA** Ing. Peter Podmanic Dátum a podpis: 8.8.2023	Podpis zástupcu **OBJEDNÁVATEĽA** Dátum a podpis: 10.8.2023
Podpis zástupcu **STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI** Ing. Štefan Šimovček Dátum a podpis: 8.8.	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis: 10.8.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 001 - Dodávka ŽB panelov

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 27.07.2023

Objednávateľ:
MČ Rača

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 999,36**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 999,36	20,00%	2 599,87
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**15 599,23**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 001 - Dodávka ŽB panelov

Miesto:	Bratislava	Dátum:	27.07.2023
Objednávateľ:	MČ Rača	Projektant:	
Zhotoviteľ:	KAMI PROFIT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 999,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 999,36
5 - Komunikácie	12 999,36

ROZPOČET

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 001 - Dodávka ŽB panelov

Miesto: Bratislava
Dátum: 27.07.2023
Objednávateľ: MČ Rača
Projektant:
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 999,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 999,36
	D	5	Komunikácie				12 999,36
1	K	584921Z	Dovoz cestných panelov	m2	288,000	11,77	3 389,76
2	M	*593810000*	*Železobetónový cestný panel 300/200 mm*	*ks*	*48,000*	*200,20*	*9 609,60*
	VV		285,204991087344*0,1683 'Prepočítané koeficientom množstva		48,000		

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ **Mestská časť Bratislava - Rača** Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 002
	Dátum vydania:	4.8.2023
Zhotoviteľ **KAMI PROFIT, s.r.o.** Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	**Projekt:** **Športový areál ZŠ Plickova, I.etapa**	
Obchodný súbor: **Stavebný objekt** **SO 01.00 Príprava územia**	**Číslo zmluvy / nákupnej objednávky:** **ZoD 356/2023**	

Predmet zmeny:
Búranie spevnených plôch

Popis, dôvod zmeny

V rámci 2.etapy sa majú vybúrať existujúce konštrukcie spevnených plôch. Pri realizácii 2.etapy bude veľmi obtiažne dostať veľkú mechanizáciu na stavenisko z dôvodu obtiažnych prístupových pomerov. Z uvedeného dôvodu sa zrealizuje vybúranie spevnených plôch už počas búracích prác 1.etapy.
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Prílohy: Rozpočet	**Cena zmeny:** 13 950,44 **€ bez DPH**

Dopady do harmonogramu : Potrebné objednať do 11.8.2023, predĺženie doby výstavby o 4 pracovné dni

Podpis zástupcu **ZHOTOVITEĽA** Ing. Peter Podmanický Dátum a podpis: 11.8.23	Podpis zástupcu **OBJEDNÁVATEĽA** Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 15. 8. 2023
Podpis zástupcu **STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI** Ing. Štefan Borovský Dátum a podpis: 11.8.2023	K uvedenej zmene bolo posúdené vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Ing. Matúš Štefánik Dátum a podpis: 15.8. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 002 - Búranie spevnených plôch

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ:
MČ Rača

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 950,44**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 950,44	20,00%	2 790,09
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**16 740,53**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 002 - Búranie spevnených plôch

Miesto:

Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: MČ Rača
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 950,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 950,44
1 - Zemné práce	4 105,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 844,68

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál Plickova, Rača

Objekt:

ZL 002 - Búranie spevnených plôch

Miesto: Dátum: 04.08.2023

Objednávateľ: MČ Rača Projektant:

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 950,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 950,44
	D	1	Zemné práce				4 105,76
1	K	113107232.CP	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	486,440	5,50	2 675,42
2	K	113107242.CP	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	383,000	1,65	631,95
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,200	2,79	20,09
4	K	113307222.CP	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	486,440	1,60	778,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 844,68
5	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	273,544	1,80	492,38
	VV		212,5		212,500		
	VV		60		60,000		
	VV		1,044		1,044		
	VV		Súčet		273,544		
6	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 829,616	0,51	1 953,10
	VV		273,544*14 "Prepočítané koeficientom množstva		3 829,616		
	VV		Súčet		3 829,616		
7	K	979084212.CP	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	387,857	3,00	1 163,57
	VV		212,5		212,500		
	VV		60		60,000		
	VV		1,044		1,044		
	VV		114,313		114,313		
	VV		Súčet		387,857		
8	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	387,857	3,85	1 493,25
	VV		212,5		212,500		
	VV		60		60,000		
	VV		1,044		1,044		
	VV		114,313		114,313		
	VV		Súčet		387,857		
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	212,500	16,67	3 542,38
	VV		212,5		212,500		
	VV		Súčet		212,500		
11	K	979089212.CP	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	60,000	20,00	1 200,00
	VV		60		60,000		

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ **Mestská časť Bratislava - Rača** Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 003
	Dátum vydania:	8.8.2023
Zhotoviteľ **KAMI PROFIT, s.r.o.** Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	**Projekt:** **Športový areál ZŠ Plickova, I.etapa**	
Obchodný súbor: **Stavebný objekt** **SO 01.00 Príprava územia**	**Číslo zmluvy / nákupnej objednávky:** **ZoD 356/2023**	

Predmet zmeny:
Vybúranie oplotenia

Popis, dôvod zmeny

V rámci 2.etapy sa majú vybúrať existujúce konštrukcie oplotenia od Plickovej ulice. Pri realizácii 2.etapy bude veľmi obtiažne dostať veľkú mechanizáciu na stavenisko z dôvodu obtiažnych prístupových pomerov. Z uvedeného dôvodu sa zrealizuje vybúranie múru oplotenia už počas búracích prác 1.etapy. V cene nie je zahrnuté staveniskové oplotenie oddeľujúce stavenisko od Plickovej ulice.
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Prílohy: Rozpočet	**Cena zmeny:** 8 620,25 **€ bez DPH**

Dopady do harmonogramu : Potrebné objednať do 11.8.2023, predĺženie doby výstavby o 3 pracovné dni

Podpis zástupcu **ZHOTOVITEĽA** Ing. Peter Podmanický Dátum a podpis: 11. 8. 2023	Podpis zástupcu **OBJEDNÁVATEĽA** Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 15. 8 2023
Podpis zástupcu **STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI** Ing. Štefan Borovský Dátum a podpis: 11. 8. 2023	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Ing. Matúš Štefánik Dátum a podpis: 15.8.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 003 - Vybúranie oplotenia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 08.08.2023

Objednávateľ:
MČ Rača

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 620,25**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 620,25	20,00%	1 724,05

Cena s DPH **v EUR** **10 344,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 003 - Vybúranie oplotenia

Miesto:

Dátum: 08.08.2023

Objednávateľ: MČ Rača
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 620,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 371,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 371,24
PSV - Práce a dodávky PSV	249,01
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	249,01

ROZPOČET

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 003 - Vybúranie oplotenia

Miesto: Dátum: 08.08.2023

Objednávateľ: MČ Rača Projektant:
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 620,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 371,24
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 371,24
15	K	961055111.CP	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	14,070	234,00	3 292,38
	VV		pätka				
	VV		0,4*0,4*0,8		0,128		
	VV		základ.pás				
	VV		0,8*0,5*(33,26+1,595)		13,942		
	VV		Súčet		14,070		
16	K	962052211.CP	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	15,234	156,00	2 376,50
	VV		bet.podmurovka				
	VV		0,3*47,27		14,181		
	VV		0,3*2,2*1,595		1,053		
	VV		Súčet		15,234		
17	K	9710550240.CP	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.200-300mm	m	2,200	198,00	435,60
	VV		odrezanie búranej nadmurovky plotu od zostávajúcej časti				
	VV		2,2		2,200		
	VV		Súčet		2,200		
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,000	1,80	109,80
	VV		21"základy"		21,000		
	VV		40"múr"		40,000		
	VV		Súčet		61,000		
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	854,000	0,51	435,54
	VV		61*14 "Prepočítané koeficientom množstva		854,000		
	VV		Súčet		854,000		
20	K	979082111.CP	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,000	4,50	274,50
	VV		21"základy"		21,000		
	VV		40"múr"		40,000		
	VV		Súčet		61,000		
21	K	979082121.CP	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	488,000	0,40	195,20
	VV		61*8 "Prepočítané koeficientom množstva		488,000		
	VV		Súčet		488,000		
32	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	61,000	3,85	234,85
	VV		21"základy"		21,000		
	VV		40"múr"		40,000		
	VV		Súčet		61,000		
23	K	979089012.S1	Poplatok za skládku - beton,armovaný beton	t	61,000	16,67	1 016,87
	VV		21"základy"		21,000		
	VV		40"múr"		40,000		
	VV		Súčet		61,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				249,01
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				249,01
29	K	767914830.CP	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	35,255	7,00	246,79
	VV		33,26+1,595+0,4		35,255		
	VV		Súčet		35,255		
31	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,468	0,90	2,22

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ **Mestská časť Bratislava - Rača** Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 004
	Dátum vydania:	25.9.2023
Zhotoviteľ **KAMI PROFIT, s.r.o.** Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	**Projekt:** **Športový areál ZŠ Plickova, I.etapa**	
Obchodný súbor: **Stavebný objekt** **SO 01.00 Príprava územia**	**Číslo zmluvy / nákupnej objednávky:** **ZoD 356/2023**	

Predmet zmeny:
Vybúranie betónových konštrukcií

Popis, dôvod zmeny

V rámci 2.etapy sa majú vybúrať existujúce betónové konštrukcie, ktoré boli prekryté panelmi v hornej vrstve. Tieto konštrukcie sa nachádzajú pri studni, v spodnej vrstve pod panelmi okolo stromu, v spodnej vrstve pod panelmi 2.etapy. Pri realizácii 2.etapy bude veľmi obtiažne dostať veľkú mechanizáciu na stavenisko z dôvodu obtiažnych prístupových pomerov. Z uvedeného dôvodu sa zrealizuje vybúranie betónových konštrukcií už počas búracích prác 1.etapy. Ručný odkop koreňov lipy malolistej. Prevoz vykopanej zeminy.
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Prílohy: Rozpočet	**Cena zmeny:** 8 445,94 **€ bez DPH**

Dopady do harmonogramu : Predĺženie doby výstavby o 8 pracovných dní.

Podpis zástupcu **ZHOTOVITEĽA** Ing. Peter Podmanický Dátum a podpis: 25. 9. 2023	Podpis zástupcu **OBJEDNÁVATEĽA** Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 25. 9. 2023
Podpis zástupcu **STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI** Ing. Štefan Borovský Dátum a podpis: 25. 9. 2023	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Ing. Matúš Štefánik Dátum a podpis: 25. 9. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Športový areál Plickova, Rača
Objekt:
ZL 004 - Vybúranie betónových konštrukcií

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:
MČ Rača

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 445,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 445,94	20,00%	1 689,19

Cena s DPH v **EUR** **10 135,13**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál Plickova, Rača

Objekt:

ZL 004 - Vybúranie betónových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ: MČ Rača

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 445,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 445,94
1 - Zemné práce	2 331,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 114,66

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál Plickova, Rača

Objekt:

ZL 004 - Vybúranie betónových konštrukcií

Miesto: Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ: MČ Rača Projektant:

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 445,94**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 445,94
	D	1	Zemné práce				2 331,28
1	K	113107132.1.CP	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu, hr. vrstvy nad 300 mm, -0,8950000t	m2	12,400	15,00	186,00
2	K	113107232.CP	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	198,000	5,50	1 089,00
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	43,000	2,79	119,97
4	K	113307122.CP	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,400	1,60	19,84
5	K	130201001.1.CP	Výkop okolo stromu za sťažených podmienok v horn. tr.3 ručne	kpl	1,000	440,00	440,00
6	K	162201102.CP	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	72,411	2,47	178,86
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	72,411	2,57	186,10
8	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	72,411	1,54	111,51
	VV		"ZoD (t)				
	VV		928,044*1,6+240,875		1 725,745		
	VV		"vazne listky (t)				
	VV		-(417,4+310,2+320,7+256,5+321+98,4)		-1 724,200		
	VV		"ZL 2 (t)				
	VV		114,313		114,313		
	VV		Medzisúčet		115,858		
	VV		"Prepočet na m3				
	VV		115,858/1,6		72,411		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 114,66
9	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	188,375	1,80	339,08
10	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 637,250	0,51	1 345,00
	VV		188,375*14 'Prepočítané koeficientom množstva		2 637,250		
11	K	979084212.CP	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	188,375	3,00	565,13
12	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	188,375	3,85	725,24
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón	t	188,375	16,67	3 140,21
	VV		11,1 "Studňa"		11,100		
	VV		138,5 "Panely 2.etapa na spodu"		138,500		
	VV		38,775 "ZoD"		38,775		
	VV		Súčet		188,375		